



Ecoline
International

ƏTRAF MÜHİTƏ VƏ SOSIAL SAHƏYƏ
TƏSİRİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
GƏNCƏ ÇİRKAB SUTƏMİZLƏYİCİ
QURĞU LAYİHƏSİ,
AZƏRBAYCAN

ƏTRAF MÜHİT VƏ SOSIAL
FƏALİYYƏT PLANI

Dekabr 2025

ƏTRAF MÜHİTƏ VƏ SOSIAL SAHƏYƏ TƏSİRİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (ƏMSTQ)

GƏNCƏ ÇİRKAB SUTƏMİZLƏYİCİ QURĞU LAYİHƏSİ,

ƏTRAF MÜHİT VƏ SOSIAL FƏALİYYƏT PLANI

Hazırlanıb:



Ecoline
International



Ecoline International Ltd.
(Sofiya, Bolqarıstan)
Direktor: Dr. Tatyana Strijova
Mobl: +359 876 630 522
E: poçt: info@ecoline-int.org



integra
CONSULTING

Integra Consulting Ltd.
(Praqa, Çex Respublikası)
İdarəedici Tərəfdaş: Martin
Smutni
Mob: +420 724 110 779
E-poçt:
martin.smutny@integracom.com



Crowe

ABAK-Az Crowe Ltd.
(Bakı, Azərbaycan)
Direktor: Zamin Hüseynov
Tel.: +994 12 492 7856
Mob: +99450 326 7448
E-poçt: abak@crowe.az

Təqdim edildiyi qurum:

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB)

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA)

SƏNƏDİN HAZIRLANMASI VƏ TƏRTİBATINA DAİR TƏFƏRRÜATLAR:

Versiya	Nəşr tarixi	Təsviri
1	6 oktyabr 2025	AYİB-in baxışı üçün layihə versiyası
2	25 noyabr 2025	AYİB-in rəyini nəzərə alaraq hazırlanmış və Sifarişçi və AYİB tərəfindən baxış üçün təqdim edilmiş layihə versiyası
3	12 dekabr 2025	Açıqlama üçün yekun versiya

İXTİSARLARIN SİYAHISI

ADSEA və ya "Şirkət"	Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
ƏMS	Ətraf mühit və sosial
AYİB	Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
ƏMST	Ətraf mühit, sağlamlıq və təhlükəsizlik
ƏMTQ	Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
ƏMSFP	Ətraf mühit və sosial fəaliyyət planı
ƏMSTQ	Ətraf mühit və sosial təsirin qiymətləndirilməsi
ƏMSİP	Ətraf mühit və sosial idarəetmə planı
ƏMSİS	ƏMS idarəetmə sistemi
AI	Avropa İttifaqı
GFP	Gender Fəaliyyət Planı
GƏZT	Genderə əsaslanan zorakılıq və təcavüz
İQ	İstixana qazları
YBT	Yaxşı Beynəlxalq Təcrübə
BMK	Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
İTX	İstismar və texniki xidmət
PST	Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizlik
LİD	Layihənin icrasına dəstək
LİB	Layihənin İcra Bölməsi
LİV	Layihə İdarəetmə Vahidi
KÇ	Köçürülmə Çərçivəsi
KP	Köçürülmə Planı
TCEP	Tərəfdaşların Cəlb edilməsi Planı
SMZ	Sanitariya Mühafizə Zonası
ÇSTQ	Çirkab Su Təmizləmə Qurğusu

Cədvəl 1. Ətraf Mühit və Sosial Fəaliyyət Planı

No.	Fəaliyyət	Ətraf Mühit və Sosial Risklər (Öhdəliklər/Faydalar)	Tələblər (Qanunvericilik AYİB PT ¹ , Ən Yaxşı Təcrübə)	Resurslar, İnvestisiya, Tələbatlar, Məsuliyyət	Vaxt Cədvəli	Uğurlu İcra üçün Hədəf və Qiymətləndirmə Meyarları
PT1	Ətraf Mühit və Sosial (ƏMS) Risklərin, Təsirlərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi					
1a	ƏMSTQ/ƏMSİP üzrə qiymətləndirmə nəticəsində layihədə hər hansı əhəmiyyətli dəyişikliklərin tələb olunub-olunmadığını müəyyən edin və detallı layihə sənədlərini yeniləyin (yerli qanunvericilik tələblərinə uyğun olaraq).	Layihənin ƏMS təsirlərini müəyyənləşdirmək və prioritetləşdirmək, bu təsirlərə yönəlmiş effektiv idarəetmə tədbirlərini planlaşdırmaq üçün əsas addımdır.	AYİB PT1 Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: (Layihə İdarəetmə Vahidi) LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda və xarici Layihənin İcra Dəstəyi (LİD) məsləhətçilərinin dəstəyi ilə.	Tikintiyə başlamazdan əvvəl AYİB-in qiymətləndirməsi üçün tamamlanmalıdır.	ƏMSİP/ƏMSTQ üzrə azaltma tədbirləri layihə dizaynına daxil edilib
1b	Detallı mühəndislik layihəsinin bir hissəsi kimi yerli Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsini (ƏMTQ/OVOS) tamamlayın və Dövlət Ekoloji Ekspertizasının (DEE) təsdiqini alın.					Milli tələblərə uyğun tamamlanmış ƏMTQ prosesi
1c	Detallı layihə və yerli ƏMTQ/OVOS əsasında ƏMSTQ-yə düzəliş hazırlayın və bu düzəlişi, məsləhətləşmələri də daxil olmaqla, təsirlənmiş icmalara təqdim edin.					ƏMSTQ üzrə düzəliş açıqlanıb və məsləhətləşmələr aparılıb
1d	ÇŞTQ-nın tikintisi və istismarı üçün zəruri səlahiyyət orqanlarının təsdiqlərini əldə edin.	Layihə komponentlərinin tikintisi və istismarı üçün zəruri icazələrin və təsdiqlərin mövcudluğu qanuni tələblərə uyğunluğu təmin edir.	AYİB PT1 Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda və xarici LİD məsləhətçilərinin dəstəyi ilə uyğun olduqda.	Tikintiyə başlamazdan əvvəl AYİB-in qiymətləndirməsi üçün tamamlanmalıdır.	Tikinti üçün zəruri ətraf mühit icazələri mövcuddur. İstismar üçün zəruri ətraf mühit icazələri mövcuddur

¹ Mənbə: AYİB Ətraf Mühit və Sosial Siyasəti (2019). Onlayn mövcuddur: <https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html>. Qeyd edin ki, bu sənədin rus dili versiyası da mövcuddur: <https://www.ebrd.com/environmental-and-social-policy-russian.pdf>

1e	ƏMSTQ-də müəyyən edilmiş ƏMS təsirlərini layihənin bütün icrası dövrünü nəzərə alaraq, Layihə üzrə Ətraf Mühit və Sosial İdarəetmə Sistemini (ƏMSİS) hazırlayın və tətbiq edin.	ƏMSİS layihə üzrə ƏMS məsələlərini müvafiq şəkildə idarə etmək üçün Sifarişçiye və podratçıya ümumi platforma hesab edilir.	AYİB PT1	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD və ya digər məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda.	Tikintiyə və istismara başlamazdan əvvəl AYİB-in qiymətləndirməsi üçün tamamlanmalıdır.	Layihənin ƏMSİS-nin təsviri, tikinti və istismar mərhələlərində ƏMS-in idarə olunması üçün rollar və məsuliyyətlər. ƏMS Siyasəti və funksional nəzarət və monitoring prosedurları mövcuddur. Təlimlər keçirilib.
1f	Mövcud Korporativ ƏMS siyasətini yeniləyin ki, ADSEA-nın beynəlxalq yanaşmalar və BMİ tələbləri ilə uyğunlaşmaq öhdəliyi əks olunsun. <i>Alternativ olaraq, müstəqil sənəd kimi Layihəyə xas ƏMS siyasəti hazırlayın (AYİB tələblərinə və əlaqədar müddəalara əməl öhdəliyi daxil olmaqla)</i>	Korporativ ƏMS Siyasəti Sifarişçinin ƏMS Təhlili nəticəsində müəyyən edilmiş layihə ƏMS təsirlərini AYİB tələblərinə uyğun şəkildə idarə etməyə dair öhdəliyini təmin edir.	AYİB PT1	Daxili resurslar, LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD məsləhətçisinin dəstəyi ilə	Tikintiyə başlamazdan əvvəl AYİB-in qiymətləndirməsi üçün tamamlanmalıdır.	Layihə üçün yenilənmiş Korporativ ƏMS Siyasəti (və ya layihəyə xas ƏMS Siyasəti) mövcuddur.
1g	ÇŞTQ Layihəsi ƏMS Planı layihənin dizayn, tikinti və istismar mərhələlərini əhatə edən şəkildə tətbiq edin.	ƏMS-in qarşısının alınması və azaldılması tədbirlərinin tətbiqi.	AYİB PT1 Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə uyğun olduqda.	Tikintiyə və istismara başlamazdan əvvəl AYİB-in qiymətləndirməsi üçün tamamlanmalıdır, uyğun olduqda.	Layihə üçün ƏMSİP qəbul edilib, tətbiq olunur və irəliləyiş izlənilir.
1h	<ul style="list-style-type: none"> Layihə ƏMSİS-in tətbiqi üçün rol və məsuliyyətləri müəyyən edilmiş təşkilati struktur yaradır. Layihə İcra Dəstəyi Məsləhətçisindən (LİD Məsləhətçisi) dəstək alın ki, ADSEA-nın mərkəzində və Gəncədə ƏMS Planının tikinti və istismar mərhələsində tətbiqi üçün zəruri bacarıqlar inkişaf etdirilsin. 	Layihənin ətraf mühit, sosial, sağlamlıq və təhlükəsizlik aspektlərinin idarə olunmasının optimallaşdırılması.	AYİB PT1, 24-cü paragraf	Daxili resurslar, LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD məsləhətçisinin dəstəyi ilə	Tikintiyə və istismara başlamazdan əvvəl AYİB-in qiymətləndirməsi üçün tamamlanmalıdır, uyğun olduqda.	ƏMSİS tətbiqi üçün təşkilat və rolların təsviri, məsələn, Layihə ƏMSİP-nin bir hissəsi kimi

1i	<p>Podratçıların idarə edilməsi üzrə Prosedurun hazırlanması – zəruri olduqda müvafiq qurumlarla əlaqələndirmə aparmaqla, Layihə sahələrində işləyəcək bütün podratçıların layihənin ƏMS tələblərinə riayət etməsini təmin etmək məqsədilə. Bu, aşağıdakıları əhatə edir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tender sənədlərinə müvafiq ƏMSİP şərtlərinin daxil edilməsi, podratçıların bu standartlara riayət etməsinin və uyğunsuzluq olduqda tənzimləyici tədbirlərin müqavilə ilə tələb olunması. Podratçıların layihə üzrə öhdəliklərini müqavilə şərtlərinə uyğun şəkildə yerinə yetirmək üçün zəruri bilik və bacarıqlara malik olmasını təmin etmək; subpodratçılar cəlb olunduğu halda, podratçılardan subpodratçılar ilə də eyni tələbləri müəyyən etmələrini tələb etmək. Tikilinin podratçılarından Layihə üzrə hazırlanmış ümumi ƏMSİP-ə əsaslanan podratçının ƏMSİP-ini hazırlamaq və həyata keçirmək tələb olunacaq. Layihənin icrası zamanı podratçıların ƏMS üzrə göstəricilərinə nəzarət və idarəetmə aparmaq üçün LİV-nin (Layihə İdarəetmə Vahidi) kifayət qədər heyətə malik olmasını təmin etmək. Podratçılardan / təchizatçılardan quraşdırılmış yeni avadanlıqlar üzrə istismar və texniki xidmət təlimatlarını Layihə ilə birlikdə hazırlamaq və müvafiq heyəti həmin təlimatların tətbiqi üzrə təlimləndirmək tələb olunacaq. Bu təlimatlar uyğun texniki 	Layihə sahələrində əməliyyat zamanı ətraf mühit, sosial, sağlamlıq və təhlükəsizlik aspektlərinin idarə olunmasının optimallaşdırılması.	<p>AYİB PT1</p> <p>Milli qanunvericilik</p>	<p>Daxili resurslar, LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda.</p> <p>LİV layihə zamanı podratçıların ƏMS aspektlərini izləmək və idarə etmək üçün kifayət qədər işçi heyəti təyin etməlidir.</p>	<p>Müvafiq hallarda, tikinti və istismara başlamazdan əvvəl AYİB-in qiymətləndirməsi üçün vaxtında yerinə yetirilməlidir.</p>	<p>Müqavilə Tərəfdaşlarının İdarəetmə Proseduru qəbul edilib və tətbiq olunur, zəruri resurslar təmin edilib.</p> <p>Əməliyyat və Texniki Qulluq (ƏTQ) təlimatları hazırlanıb və təlim cədvəli müəyyən edilib.</p>
----	--	--	---	--	---	--

	xidmət qrafiklərini, sağlamlıq və təhlükəsizlik tələblərini, həmçinin təxirəsalınmaz hallara dair tədbirləri və sənədləşdirməni əhatə etməlidir.					
1j	Kredit tam ödənilənədək ƏMSFP-in icrası və Layihənin ƏMS üzrə fəaliyyətinə dair illik hesabatları AYİB-ə təqdim etmək.	Layihənin ƏMS öhdəliklərinin vaxtında monitoringi və hesabatlılığının təmin edilməsi.	AYİB PT1	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda.	Kredit alındıqdan sonra hər il.	İllik hesabatlar tələb olunan keyfiyyətdə AYİB-ə təqdim olunur
PT2 Əmək və İş Şəraiti						
2a	Gender təhlili və ehtiyacların qiymətləndirilməsini aparın və nəticələrə əsasən Gender Fəaliyyət Planı (GFP) və onun icrası üçün siyasətlər hazırlayın. GFP, məsələn, işə qəbul proseslərində gender müxtəlifliyi tələblərini, gender bərabərliyi və qadınların məşğulluğu üzrə təlimləri əhatə edə bilər.	İşçi heyətində gender balansının təşviq edilməsi və gender bərabərliyi məsələlərinə dair məlumatlılığın artırılması.	AYİB PT2, AYİB-in PT2 üzrə Təlimatı: Əmək və İş Şərtləri	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: ADSEA, LİD və ya GFP məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda.	Layihə fəaliyyətlərinə başlandıqdan sonra 12 ay ərzində	GFP hazırlanıb, qəbul edilib və həyata keçirilib
2b	ADSEA-nın Baş ofisində və Gəncə ofisində gender üzrə əlaqələndirici şəxsləri təyin edin və onlara kifayət qədər səlahiyyət və resurs təmin edin.					Gender üzrə əlaqələndirici şəxslər ADSEA-nın baş ofisində və Gəncədə fəaliyyət göstərir, ADSEA rəhbərliyinin dəstəyi ilə.
2c	Gender əsaslı zorakılıq və təqib (GƏZT) üzrə siyasət hazırlayın və tətbiq edin, işçiləri (o cümlədən Gəncədəki işçiləri) bu siyasət barədə məlumatlandırın və onları GƏZT ilə bağlı narahatlıqları və hadisələri işçi şikayət mexanizmi vasitəsilə bildirməyə təşviq edin.	GƏZT ilə bağlı hadisələr və narahatlıqlar ciddi qəbul edilməli və uyğun tədbirlər görülərək həll olunmalıdır.	AYİB PT2, AYİB-in PT2 üzrə Təlimatı: Əmək və İş Şərtləri	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: ADSEA, LİD və ya GFP məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda.	Layihə fəaliyyətlərinə başlandıqdan sonra 6 ay ərzində	GƏBZ siyasəti hazırlanıb və yayılıb, məqsəd GƏBZ-nin qarşısının alınmasıdır.
2d	ADSEA-nın Gəncə ofisində işçi şikayət mexanizmi yaradın və tətbiq edin. Bu mexanizm şikayətlərin qeydiyyatını təmin	İşçilərin öz narahatlıqlarını və şikayətlərini qaldıra	AYİB PT2, AYİB-in PT2 üzrə Təlimatı: Əmək	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: ADSEA,	Layihə fəaliyyətlərinə başlandıqdan	ADSEA-nın Gəncə ofisində işçi şikayətlərinin həlli

	etməli, lakin işçilərin istəyi olduqda məxfiliyi də qorumağa imkan verməlidir. İşçi şikayət mexanizminin aydın təsviri hazırlanmalı, Həmkarlar İttifaqı komitəsinin rolu daxil edilməli və bu məlumat bütün işçilərə təqdim olunmalıdır.	bilməsini təmin etmək və onların sistemli və şəffaf şəkildə idarə olunmasını təmin etmək.	və İş Şərtləri Milli Əmək Qanunu	LİV və LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda.	sonra 6 ay ərzində	mexanizmi mövcuddur və bütün işçilərə məlumat verilib.
2e	Layihə üzrə işə götürülmüş podratçı və məsləhətçilərin Azərbaycan qanunvericiliyinə və AYİB PT2 tələblərinə uyğunluğunu, o cümlədən şikayət mexanizminə çıxışı, iş şəraiti, əməkhaqqı və iş vaxtı məsələlərini monitorinq edin.	Layihədə iştirak edən podratçılar və məsləhətçilər tərəfindən işçilərin düzgün məşğulluq və iş şəraitinə malik olmasını təmin etmək.	AYİB PT2, AYİB-in PT2 üzrə Təlimatı Milli Əmək Qanunu	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda və xarici LİD məsləhətçilərinin dəstəyi ilə, uyğun olduqda.	Tikinti zamanı	Monitorinq hesabatları mövcuddur.
2f	Layihə üzrə podratçılar və məsləhətçilər gender əsaslı zorakılıq və təqib üzrə siyasətlərə, davranış kodekslərinə və məxfi şikayət mexanizmlərinə malik olmalı və ya bunları hazırlamalıdır.	GƏZT halları və narahatlıqlarının ciddi qəbul edilməsini və uyğun tədbirlərin görülməsini təmin etmək.		Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: ADSEA, LİD və ya GFP məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda.	Tikintiyə başlanmazdan əvvəl	Podratçılar və məsləhətçilər tərəfindən prosedurlar və sənədlər hazırlanıb.
2g	Podratçılar 2009-cu il BMK/AYİB İşçilərin yerləşdirilməsi üzrə təlimat sənədi və milli tələblərə uyğun İşçi Yerləşdirmə İdarəetmə Planı hazırlamalı və tətbiq etməlidir.	İşçilərə və ya yerli icmalara zərər verə biləcək pis yaşayış şəraiti və idarəçiliyin qarşısını almaq.	AYİB PT2 BMK/AYİB İşçilərin yerləşdirilməsi prosedurları və standartları üzrə Təlimat (2009) Milli tələblər	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda və xarici LİD məsləhətçilərinin dəstəyi ilə, uyğun olduqda.	Tikintiyə başlanmazdan əvvəl	İşçilərin yerləşdirilməsi üzrə İdarəetmə Planı hazırlanıb, təsdiqlənib və podratçılar tərəfindən yerinə yetirilir.
2h	<ul style="list-style-type: none"> ADSEA-nın Gəncə ofisində bütün işçilərə (o cümlədən menecerlərə) vəzifə təsvirlərinə uyğun təlimlər keçirilməlidir. ƏMS idarəetməsinə cavabdeh işçilər ƏMS monitorinqi və hesabatlılıq üzrə təlim keçməli, ƏMSFP-in icrası üçün kifayət qədər potensiala malik 	ƏMSFP-in tətbiqini də əhatə edən kifayət qədər qabiliyyətin təmin edilməsi.	AYİB PT2 AYİB-in PT2 üzrə Təlimatı	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: ADSEA, LİD və GFP məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda.	Layihə fəaliyyətlərinə başladıqdan sonra 12 ay ərzində başlanılmaqla	Keçirilmiş təlimlərə dair sənədləşdirilmiş sübutlar mövcuddur.

	<p>olmalıdırlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AYİB tələbləri üzrə genişləndirilmiş təlimlər Baş ofisdə yüksək rəhbərlik və ƏMST (Ətraf mühit, sağlamlıq və təhlükəsizlik) heyəti üçün təmin edilməlidir. 					
PT3 Resursların səmərəli istifadəsi və çirklənmənin qarşısının alınması və idarə olunması						
3a	Enerji Səmərəliliyi Planı hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir. Bu plan ÇSTQ-nin uzunmüddətli enerji səmərəliliyi hədəflərini və hədəflərə çatmaq üçün lazım olan enerji səmərəliliyi təkmilləşdirmələrini əks etdirməlidir, Ümumi Beynəlxalq Təcrübə (ÜBT) nəzərə alınmaqla.	Layihənin ətraf mühit göstəricilərinin və resurs istifadəsinin optimallaşdırılması.	AYİB PT3	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: ADSEA, LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda, Tikinti Podratçı tikinti zamanı.	İstismarın başlanmasından əvvəl AYİB tərəfindən qiymətləndirilməsi üçün, tətbiq olunduğu hallarda tamamlanmalı, daha sonra işə davamlı əsasda icra olunmalıdır.	Enerji Effektivliyi Planı hazırlanıb, qəbul edilib və istismar zamanı həyata keçirilir
3b	Müvafiq tərəfdaşlarla məsləhətləşmə aparılaraq sudan daha da səmərəli istifadə imkanları müəyyən edilməlidir. Bu, aşağıdakılar vasitəsilə həyata keçirilə bilər: müştərilər, həm ev təsərrüfatları, həm də kommersiya istifadəçiləri arasında suya qənaət təşviqi, məlumatlandırma və suya qənaət barədə maarifləndirmə.					Su istifadəsinin səmərəliliyi üzrə tədbirlər hazırlanıb və həyata keçirilir
3c	<p>i. tikinti və</p> <p>ii. istismar üçün</p> <p>Tullantıların İdarə Planının hazırlanması (planların tərkibini ƏMSİP-dən nəzərə almaq olar).</p>	Yaxşı Beynəlxalq Təcrübəyə (YBT) uyğun tullantı idarəçiliyi.	AYİB PT3 Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: ADSEA, LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda, Tikinti Podratçı tikinti zamanı. ADSEA istismar zamanı	AYİB-in qiymətləndirməsi üçün i) tikinti və ii) istismar mərhələlərinə qədər (tətbiq edildiyi hallarda) tamamlanmalı, daha sonra icra olunmalıdır.	Tikinti üçün Tullantıları İdarəetmə Planı hazırlanıb və həyata keçirilir; İstismar üçün Tullantıları İdarəetmə Planı hazırlanıb və həyata keçirilir.
3d	Əməliyyat mərhələsi üçün hazırlanacaq Tullantıların İdarə Edilməsi Planı (TİEP) çərçivəsində, şlamın son utilizasiyasının əsasən kənd təsərrüfatında istifadəsinə nəzərdə tutan orta və uzunmüddətli şlam utilizasiyası planı hazırlanmalı və icra edilməlidir. Şlamın poliqonda yerləşdirilməsi	YBT-ya uyğun tullantı idarəçiliyi	AYİB PT3 Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə, ADSEA	Cari sahənin şlamın müvəqqəti saxlanması üçün istifadə oluna biləcəyi 2 illik əməliyyat dövründən əvvəl	Şlamın utilizasiya strategiyası YBT ilə uyğunlaşdırılmalıdır

	zərurəti yarandığı halda, bu yalnız müvəqqəti və aralıq həll yolu kimi qiymətləndirilməli, paralel olaraq çirkəndirici maddələrin mənbələri öz axıntı sularının keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa məcbur edilməlidir.			istismar zamanı tətbiq edəcək.	tamamlanmalıdır.	
3e	Əməliyyatların ilk 2 ili ərzində şlamın utilizasiyası üçün nəzərdə tutulan obyektlərin şlamdan əmələ gələn süzüntünü idarə etmək və onun sahədən kənara axmasının qarşısını almaq üçün avadanlıqlarla təmin edildiyinə əmin olun.	YBT-ya uyğun tullantı idarəçiliyi	AYİB PT3 Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər Məsuliyyət: LİV, uyğun hallarda LİD məsləhətçilərinin dəstəyi ilə ADSEA ilə əməkdaşlıq edir; əməliyyat dövründə icra ADSEA tərəfindən təmin edilir	Detallı layihəyə daxil edilməli və ilk şlam qəbul ediləcək vaxta qədər icra edilməlidir.	Obyektlər mövcuddur və sahədən kənar səthi və ya yeraltı suda süzüntü (leachate) ilə bağlı heç bir göstərici yoxdur.
3f	Şəhərdəki köhnə kanalizasiyanın əsas tullantı suyu kollektoruna birləşdirilməsinin vaxtında tamamlanmasını təmin edin.	Çirkənmənin qarşısının alınması	AYİB PT3 Milli qanunvericilik	Xarici məsləhətçilər Məsuliyyət: LİV, uyğun hallarda LİD məsləhətçilərinin dəstəyi ilə ADSEA ilə əməkdaşlıq edir; əməliyyat dövründə icra ADSEA tərəfindən təmin edilir	ÇŞTQ-nin istismarına başlamazdan əvvəl tamamlanmalıdır.	Obyektlər mövcuddur və Qoşqarçay çayında suyun keyfiyyətində əhəmiyyətli yaxşılaşma müşahidə olunur.
PT4 – Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Mühafizə						
4a	i) Tikinti üçün Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi İdarəetmə Planı və sonra da ii) İstismar üçün Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi İdarəetmə Planının hazırlanması və tətbiq edilməsi <i>Qeyd: Planların məzmunu haqqında ətraflı</i>	Layihənin tikinti mərhələsində ƏMT və icma sağlamlığı və təhlükəsizliyi risklərinin minimallaşdırılması	AYİB PT4, AYİB-in PT4 üzrə Təlimatı: Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Mühafizə ² AYİB BN02; AYİB-in	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun	AYİB-in qiymətləndirməsi üçün inşaatın və (tətbiq olunduğu hallarda) istismarın başlanmasından	Tikinti üzrə Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizlik İdarəetmə Planı hazırlanıb və həyata keçirilir.

² <https://www.ebrd.com/documents/environment/guidance-note-performance-requirement-4-health-safety-and-security.pdf?blobnocache=true>

	<i>məlumat ƏMSİP-də verilib.</i>		“Məhdud məkanlarda təhlükəsiz iş” ³ üzrə Təlimatı AYİB-in Qısa Təlimat 03: Asbest Boruları Ətrafında Təhlükəsiz İş (2021) ⁴	olduqda	əvvəl vaxtında tamamlanmalı, daha sonra isə mütəmadi əsasda davam etdirilməlidir.	İstismar üzrə Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizlik İdarəetmə Planı hazırlanıb və həyata keçirilir.
4b	<ul style="list-style-type: none"> İcma Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi Planını hazırlayıb tətbiq edin, burada layihənin i) tikinti və ii) istismar mərhələlərində icmanın sağlamlığı və təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlər müəyyən olunacaq. İstismar mərhələsində əmin olun ki, sakinlərə çirkəb sular təqdim olunmur (satılmır və istifadə olunmur). İstismar zamanı nəzarət və digər təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edin. <p><i>Qeyd: Planların məzmunu haqqında ətraflı məlumat ƏMSİP-də verilib.</i></p>	Tikinti zamanı layihənin ƏMT-ni və icma sağlamlığı və təhlükəsizliyi risklərinin minimallaşdırılması	AYİB PT4, AYİB-in PT4 üzrə Təlimatı Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda	AYİB-in qiymətləndirməsi üçün, tikintinin və istismarın başlanmasından əvvəl (mümkün olduqda) tamamlanmalı və sonra davamlı əsasda icra olunmalıdır.	<p>Tikinti üzrə İcma Sağlamlığı və Təhlükəsizlik İdarəetmə Planı hazırlanıb və həyata keçirilir.</p> <p>İstismar üzrə İcma Sağlamlığı və Təhlükəsizlik İdarəetmə Planı hazırlanıb və həyata keçirilir.</p> <p>Nəzarət tədbirləri, hasarlar və s. mövcuddur.</p>
4c	İşçilər üçün Davranış Kodeksi hazırlayın və bütün tikinti/tekniki işçilər imzalasın; Kodeksdə ən azı aşağıdakılar olmalıdır:	Layihənin tikinti mərhələsində ƏMT və icma sağlamlığı və təhlükəsizliyi risklərinin	AYİB PT4, PT2 Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD	Tikinti işlərinə başlamazdan əvvəl və yeni işçilər işə götürüləndə	İşçi Davranış Qaydaları qəbul edilib, işçilər tərəfindən imzalanıb və riayət olunur.

³ <https://www.ebrd.com/documents/environment/safe-working-in-confined-spaces>

⁴ <https://www.ebrd.com/documents/strategv-and-policy-coordination/briefing-note-bn03-working-safelv-around-asbestos-pipes.pdf?blobnocache=true>

		minimallaşdırılması		məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda; ADSEA istismar zamanı.		
4d	<ul style="list-style-type: none"> Layihə sənədlərinə uyğun olaraq, səlahiyyətli orqanlar və Aİ ictimai təhlükəsizlik direktivləri tərəfindən təsdiqlənmiş yeni ÇSTQ obyektlərinin tikintisi. Tikintidən əvvəl hər iki ÇSTQ sahəsini hasarlayın. 	Layihənin tikinti mərhələsində ƏMT və icma sağlamlığı və təhlükəsizliyi risklərinin minimallaşdırılması	AYİB PT4, AYİB-in PT4 üzrə Təlimatı Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LIV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LID məsləhətçilərin dəstəyi ilə, uyğun olduqda	Tikintidən əvvəl	ÇSTQ obyektləri Aİ/AYİB standartlarına və milli tələblərə uyğun inşa edilib.
4e	Su keyfiyyətinin monitorinqi rejimini müəyyən edin ki, həm milli tələblərə, həm də tətbiq olunan Aİ Şəhər Tullantı Sularının Təmizlənməsi Direktivi tələblərinə uyğunluq təmin olunsun. Buna bütün tələb olunan parametrlərin monitorinqi, nümunə götürmə tezlikləri və direktivdə göstərilən metodların tətbiqi daxildir.	Layihənin icma sağlamlığı və təhlükəsizliyi performansının optimallaşdırılması, su təchizatı təhlükəsizliyinə fokuslanmaqla	AYİB PT4 Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LIV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LID məsləhətçilərin dəstəyi ilə, lazım olduqda	AYİB-in qiymətləndirməsi üçün istismarın başlanmasından əvvəl tamamlanacaq, tətbiq olunduqdan sonra davamlı olaraq	Aİ Şəhər Tullantı Sularının Təmizlənməsi Direktivinə uyğun yenilənmiş su keyfiyyəti monitorinqi rejimi. Su keyfiyyəti standartlarına uyğunluq dövrü olaraq AYİB-ə hesabat verilir.
4f	Tikinti Müqaviləçisindən Nəqliyyatın İdarəedilməsi Planını hazırlamasını tələb edin və tikintiyə başlamazdan əvvəl təsdiqini alın. <i>Qeyd: Planın məzmunu haqqında məlumat ƏMSİP-də verilib.</i>	Tikinti zamanı işçi və icma sağlamlığı və təhlükəsizliyi üçün risklər	AYİB PT4	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LIV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LID məsləhətçilərin dəstəyi ilə	AYİB-in qiymətləndirməsi üçün tikintiyə başlamazdan əvvəl müvafiq vaxtında tamamlanacaq	Tikinti mərhələsi üçün Nəqliyyat İdarəetmə Planları hazırlanıb və həyata keçirilir.
4g	Layihələndirmə mərhələsində seysmik risk nəzərə alınmalı və müvafiq tikinti normaları tətbiq edilməlidir.	Layihə dövrü ərzində işçi və icma sağlamlığı və təhlükəsizliyinin optimallaşdırılması, infrastrukturaların dayanıqlığının optimallaşdırılması	AYİB PT4 Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LIV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, layihələndirmə üzrə məsləhətçilər.	Layihələndirmə mərhələsi zamanı	Layihə mövcud milli seysmik dizayn tələblərinə və GFP-yə uyğundur. Mütəxəssislər tərəfindən uyğun seysmik tikinti kodekslərinə riayət

						edilməsi monitoring hesabatlarında AYİB-ə təsdiqlənir.
4h	Fövqəladə Hallara Hazırlıq Planını i) tikinti, ii) istismar üçün hazırlayın, təsdiqləyin və tətbiq edin. <i>Qeyd: Planın məzmunu haqqında məlumat ƏMSİP-də verilib.</i>	Layihə dövrü ərzində işçi və icma sağlamlığı və təhlükəsizliyinin optimallaşdırılması	AYİB PT4 Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə, lazım olduqda	AYİB-in qiymətləndirməsi üçün tikinti və əməliyyatın başlanmasından əvvəl vaxtında tamamlanacaq, sonra isə davamlı olaraq icra ediləcək	Tikinti Fövqəladə Hallara Hazırlıq Planı hazırlanıb və həyata keçirilir. Əməliyyatlar üzrə Fövqəladə Hallara Hazırlıq Planı hazırlanıb və həyata keçirilir.
4i	ADSEA tərəfindən xüsusi təhlükəsizlik agentliyindən silahlı mühafizəçilərin cəlb edilməsi halında, onların AYİB-in PT4 üzrə tələblərə uyğunluğunu qiymətləndirmək.	İcmanın təhlükəsizliyini təmin etmək və risklərin qarşısını almaq	AYİB PT54 Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə, lazım olduqda	İstismardan əvvəl	Təhlükəsizlik heyətinin qiymətləndirilməsi tamamlanıb və AYİB-ə raportlaşdırılıb.
PT5 Torpaqların Alınması, Torpaqdan İstifadənin Məhdudlaşdırılması və Məcburi Köçürülmə						
5a	<ul style="list-style-type: none"> Layihə çərçivəsində torpaqların alınması və torpaqdan istifadə məhdudiyyətlərinin mümkün təsirlərini müəyyən etmək üçün Köçürmə Çərçivəsini (KÇ) hazırlamaq. Yerli fermerlər və aidiyyəti qurumlarla alternativ icma öyrüş sahələrinin mövcudluğu barədə məsləhətləşmələr aparmaq, zəruri hallarda yerli icra hakimiyyəti orqanlarının təsirlənən fermerlər üçün çıxışa icazə verməsini təmin etmək; nəticələri KÇ-yə daxil 	Fiziki və/və ya iqtisadi köçürülmədən yaranan mənfi təsirlərin riski	AYİB PT5, AYİB-in PT5 üzrə Təlimatı: Torpaq əldə edilməsi və köçürülmə ⁵ Milli qanunvericilik	Xarici məsləhətçilər (AYİB tərəfindən işə götürülmüş)	ƏMSTQ zamanı	KÇ hazırlanıb, ADSEA və AYİB tərəfindən təsdiqlənib.

⁵ EBRD-in PR5 üzrə Təlimatı: Torpaq əldə edilməsi və köçürülmə (2023) PR5-in şərh edilməsi və tətbiqi ilə bağlı praktiki göstərişlər təqdim edir. Bu sənəd onlayn mövcuddur: <https://www.ebrd.com/documents/environment/land-acquisition-restrictions-on-land-use-and-involuntary-resettlement.pdf?blobnocache=true>

	etmək. • KÇ-də ayrıca Şikayət Mexanizmini nəzərdə tutmaq.					
5b	<p>Ətraflı layihələndirmə mərhələsində:</p> <ul style="list-style-type: none"> axıntı suyu boru kəmərinin marşrutunu özəl torpaqlara təsiri azaltmaq və ya maksimum dərəcədə qarşısını almaq üçün müəyyənləşdirmək; SMZ ərazisinin azaldılması üçün ÇSTQ-nin ətraflı layihələndirilməsinə hava emissiyalarının azaldılması tədbirlərini daxil etmək; ÇSTQ qurğularını əsas emissiya mənbələrinin yaşayış sahələrindən və əkin sahələrindən mümkün qədər uzaqda, ən azı normativ SMZ məsafəsinə (500 m) uyğun yerləşdirmək. 		AYİB PT5, AYİB-in PT5 üzrə Təlimatı: Torpaq əldə edilməsi və köçürülmə Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, layihələndirmə üzrə məsləhətçilərin dəstəyi ilə	Ətraflı layihələndirmə mərhələsində	Köçürülmə təsirlərini minimuma endirmək üçün tədbirlər görüldü və AYİB-ə hesabat təqdim olundu.
5c	Sanitar-mühafizə zonası üzrə Layihə Sənədini hazırlamaq və ekoloji və sanitariya-epidemioloji qurumlarla məsləhətləşmələrdən sonra təsdiq etdirmək.				Ətraflı layihələndirmə mərhələsində	SMZ Layihələndirmə Sənədi təsdiqlənib və SMZ yaradılıb.
5d	<ul style="list-style-type: none"> Ətraflı layihələndirmə zamanı köçürmə ehtiyacı təsdiq olunarsa, Köçürmə Planını (KP) hazırlamaq və həyata keçirmək (o cümlədən müvafiq dolanacaq bərpası tədbirləri ilə). Yerdəyişmədən təsirlənən şəxslərlə, həmçinin həssas ailələrlə (əgər varsa) məsləhətləşmələr aparmaq və nəticələri KP-də sənədləşdirmək. İctimai obyektlərə gözlənilən təsirlərin və tikinti zamanı mümkün təsadüfi zərərin azaldılması üçün tədbirləri həm KÇ-yə, həm də KP-yə daxil etmək. KP-nin tərkibində monitoring müddəaları və göstəricilər müəyyən etmək və icra zamanı monitoringi 			Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıq və digər məsləhətçilər.	Ətraflı layihələndirmə mərhələsində	KP qəbul edilib və həyata keçirilir.

	həyata keçirmək. AYİB-ə mütəmadi hesabat təqdim etmək.					
5e	Tikinti Podratçısının torpaq və əmlaklara təsirlərlə bağlı fəaliyyətini izləmək və baş verən zərərin KÇ və KP tələblərinə uyğun olaraq aradan qaldırılmasını Podratçı üçün məcburi etmək.	Gözlənilməyən itkilərin kompensasiyası.		Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıq və digər məsləhətçilər.	Tikinti zamanı	Monitoring tədbirləri həyata keçirilir, AYİB-ə hesabat verilir
5f	Əgər ətraflı layihələndirmə mərhələsində KP tələb olunarsa, KÇ və KP-nin icrası və/və ya nəzarəti üzrə məsul ADSEA əməkdaşlarının hazırlanması üçün ixtisaslı köçürmə/ dolanacaq bərpası üzrə mütəxəssis cəlb etmək.	Köçürülmənin monitorinqi üzrə təkmilləşdirilmiş imkanlar.		Daxili resurslar, Məsuliyyət: LİV və ya digər məsləhətçilər tərəfindən ADSEA-ya bu təlimlərin verilməsi.	KP tətbiqindən əvvəl	Müvafiq ADSEA işçiləri təlim keçmişdir
5g	KP tam icra olunduqdan sonra Köçürmənin Tamamlama Hesabatını hazırlamaq.			Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə, lazım olduqda	KP tətbiq edildikdən sonra	Tamamlama Hesabatı AYİB-ə təqdim edilir
PT6 Biomüxtəlifliyin Mühafizəsi və Canlı Təbii Resursların Davamlı İdarə Edilməsi						
6a	Layihənin ƏMSİP-ə daxil edilmiş Biomüxtəliflik İdarəetmə Planında ətraflı göstəriləni kimi tikintidən əvvəl sorğuları və azaldıcı tədbirləri həyata keçirin.	Bioloji müxtəlifliyə təsirlərin qarşısının alınması	AYİB PT6 Milli qanunvericilik	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda, LİD məsləhətçilərin dəstəyi ilə, lazım olduqda, Tikinti Podratçı tikinti zamanı.	Tikintidən əvvəl aparılan tədqiqatlar – tikintiyə başlamazdan əvvəl; azaldıcı tədbirlər – tikinti və istismar dövrlərində	Tikintidən əvvəl aparılan tədqiqatlar tamamlanıb və hesabatlar AYİB-ə təqdim edilib. Azaldıcı tədbirlər tikinti və istismar dövrlərində həyata keçirilir.
PT8 Mədəni İrs						
7a	<ul style="list-style-type: none"> Tikinti koridorunun ölçüsünü mümkün qədər kiçildin; Avtomobil hərəkətini və texnika fəaliyyətlərini tikinti koridorunda təmizlənmiş sahə ilə məhdudlaşdırın 	Mədəni irsə təsirlərin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbir.	AYİB PT8	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda. Tikinti	Tikinti zamanı	Mədəni irsə təsirlərdən çəkinilib. Sahə auditi keçirilib.

	və torpaq işlərinin həcmi minimuma endirin.			Podratçı icra etməlidir		
7b	<ul style="list-style-type: none"> Tikintidən əvvəl, "Təsadüfi tapıntı proseduru (TTP) hazırlayın və tətbiqini öyrətmək üçün Tikinti Müqaviləçisini və işçiləri təlimatlandırın. 	Tikinti və ya sahə hazırlığı zamanı əvvəllər məlum olmayan mədəni irs obyektlərinin və ya maddi nümunələrin aşkarlanması				Təsadüfi tapıntılarla bağlı prosedurlar müqavilə sənədlərinə daxil edilib və həyata keçirilir.
PT10 Məlumatın açıqlanması və Tərəfdaşların Cəlb edilməsi						
8a	ADSEA-nın tərəfdaşlarla əlaqələr üzrə imkanlarını inkişaf etdirmək üçün: <ul style="list-style-type: none"> korporativ səviyyədə tərəfdaşların cəlb edilməsi üzrə mütəxəssis təyin etmək (baş ofisdə), Gəncə şəhərində əlaqələndirici işçi təyin etmək, AYİB tərəfdaşların cəlb edilməsi tələbləri üzrə şirkət işçilərinə baş ofis və Gəncə ofisində təlim keçmək, rəylərin idarə olunması üçün işçiləri təyin etmək (rəylərin qeydiyyatı və işlənməsi, cavabların hazırlanması və göndərilməsi və s.). 	Tikinti mərhələsindən əvvəl və tikinti zamanı məlumatların açıqlanması və məsləhətləşmələr aparılması, həmçinin şikayətlərə cavab verilməsi. TCP-in həyata keçirilməsi üçün resurslar təmin olunur.	AYİB PT10	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər. Məsuliyyət: LİV, ADSEA ilə əməkdaşlıqda.	Tikintidən əvvəl.	<ul style="list-style-type: none"> Korporativ səviyyədə tərəfdaşların cəlb edilməsi üzrə mütəxəssis təyin olunub. Gəncədə əlaqələndirici işçi təyin olunub. Müvafiq personal təlimlərdə iştirak edib.
8b	Layihənin TCP fəaliyyətlərini tikintidən əvvəlki (detallı dizayn) və tikinti mərhələləri ilə əlaqəli həyata keçirmək (detallı dizayn və ƏMSİP-ə düzəlişə bağlı məsləhətləşmələr, rəylər mexanizmi və tərəfdaşlara illik irəliləyiş hesabatı daxil olmaqla).	Tikinti mərhələsində məlumatların açıqlanması və məsləhətləşmələrin aparılması, həmçinin şikayətlərə cavab verilməsi.	AYİB PT10 Milli qanunvericilik - ƏMTQ prosesi	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər Məsuliyyət: LİV, tikinti mərhələsi ərzində (Gəncədəki ADSEA və Tikinti Podratçısının dəstəyi ilə)	TCP layihələndirmə və tikinti mərhələlərindən əvvəl və tikinti zamanı həyata keçirilir.	Ətraflı layihələndirmə və tikinti mərhələlərində həyata keçirilmiş tərəfdaşların cəlb edilməsi və kommunikasiya tədbirləri sənədləşdirilib.
8c	Əməliyyatlar başlamazdan əvvəl TCP-i yeniləyin və bundan sonra tətbiq edin (qiymətləndirmələr və yeniləmələr daxil olmaqla, lazım olduqda).	İstismar mərhələsində məlumatların açıqlanması və məsləhətləşmələrin aparılması, həmçinin şikayətlərə cavab verilməsi.	AYİB PT10	ADSEA	TCP istismar zamanı tətbiq olunur.	Tərəfdaşların cəlb edilməsi və kommunikasiya fəaliyyətləri istismar mərhələsində sənədləşdirilib.

8d	<ul style="list-style-type: none"> Layihə TCP-inin bir hissəsi olaraq, bütün Layihə mərhələləri ərzində pulsuz və asan əlçatan, hər kəs üçün (o cümlədən həssas qruplar üçün) mövcud olan rəylər mexanizmini tətbiq edin. Rəylər mexanizmi barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması üçün ictimai elanlar və kommunikasiya kanallarından istifadə edin. 	Layihədən təsirlənmiş şəxslərin narahatlıqlarını və şikayətlərini sistemli və şəffaf şəkildə çatdırmaq və onların həllini təmin etmək.	AYİB PT10	Daxili resurslar, Xarici məsləhətçilər Məsuliyyət: LİV, tikinti mərhələsi ərzində (ADSEA və Tikinti Podratçısının dəstəyi ilə). ADSEA – istismar zamanı.	Tikinti və əməliyyatlar boyunca davam etdirilir.	<p>Şikayətlərə baxma mexanizmi tətbiq olunub və kommunikasiyası təmin edilib.</p> <p>Layihə üzrə şikayət jurnalı ətraflı layihələndirmə, tikinti və istismar mərhələlərində saxlanılıb.</p> <p>Şikayətlər təhlil edilərək ƏMS monitorinq hesabatlarında AYİB-ə təqdim olunub.</p>
----	--	--	-----------	---	--	---