

GRAD BEOGRAD

GRADSKA UPRAVA – SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

PROJEKAT JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA GRAD BEOGRAD ZA
PRUŽANJE USLUGA TRETMANA I ODLAGANJA REZIDUALNOG ČVRSTOG
KOMUNALNOG OTPADA

PLAN ANGAŽOVANJA ZAINTERESOVANIH STRANA

Oktober 2018.

Sadržaj

1	UVOD	1
2	OPIS PROJEKTA	1
3	CILJ I SVRHA SEP-A	3
4	REGULATORNI ZAHTEVI	4
4.1	NACIONALNI ZAKONODAVNI I REGULATORNI OKVIR	4
4.2	ZAHTEVI IFI INSTITUCIJA.....	5
4.3	KLJUČNE RAZLIKE IZMEĐU NACIONALNIH I ZAHTEVA IFI INSTITUCIJA	6
5	IDENTIFIKOVANJE I ANALIZA ZAINTERESOVANIH STRANA	7
6	PRETHODNO ANGAŽOVANJE ZAINTERESOVANIH STRANA I OBELODANJIVANJE INFORMACIJA	9
6.1	RANIJI PROJEKAT ANGAŽOVANJA ZAINETRESOVANIH STRANA.....	9
6.2	FAZA ANALIZIRANJA EIA	10
6.3	ANGAŽOVANJE U VEZI SA OTKUPOM ZEMLJIŠTA, FIZIČKIM I EKONOMSKIM IZMEŠTANJEM	10
6.3.1	<i>Fizičko i ekonomsko izmeštanje</i>	10
6.3.2	<i>Otkup zemljišta</i>	11
6.4	ANGAŽOVANJE DRUGIH ZAINTERESOVANIH STRANA U PROJEKTU	11
7	PLANIRANO ANGAŽOVANJE ZAINTERESOVANIH STRANA	12
7.1	OBJAVA ESIA IZVEŠTAJA I KONSULTACIJE	12
7.2	OTKUP ZEMLJIŠTA I PRIMENA RAP PLANA.....	13
7.3	NACIONALNO OBJAVLJIVANJE I KONSULTACIJE OKO EIA	13
7.4	FAZA IZGRADNJE I RADA.....	13
8	ŽALBENI MEHANIZAM	20
9	RESURSI I ODGOVORNOSTI	21
10	PRAĆENJE ANGAŽOVANJA ZAINTERESOVANIH STRANA I IZVEŠTAVANJE	21
10.1	PRAĆENJE	21
10.2	IZVEŠTAVANJE.....	21
	PRILOG A: UZORAK OBRASCA ZA PODNOŠENJE ŽALBI	23

SKRAĆENICE

BCE – Beo Čista Energija d.o.o.

ČKO – Čvrsti komunalni otpad

GB – Grad Beograd

EBRD – Evropska banka za obnovu i razvoj

EIA – Procena uticaja na životnu sredinu

EPS – Elektroprivreda Srbije

ESAP – Akcioni plan zaštite životne sredine i socijalnih pitanja

ESIA – Procena uticaja na životnu i društvenu sredinu

ESMP – Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društvom

HR – Ljudski resursi

IFC – Međunarodna finansijska korporacija

KPI – Ključni pokazatelji učinka

MFI - Međunarodna finansijska institucija

NSZ – Nacionalna služba za zapošljavanje

NVO – Nevladine organizacije

JKPGČ – Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“

JPP – Javno privatno partnerstvo

PR – Zahtev učinka

PS – Standard učinka

RAP – Plan za preseljenje

SE – Učešće zainteresovanih strana

SEP – Plan angažovanja zainteresovanih strana

SPV – Kompanija sa posebnom namenom

TBD – Tek treba da se odredi

1 Uvod

Grad Beograd (GB), kog zastupa Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine, odlučio je da sprovede nabavku usluga tretmana i odlaganja čvrstog komunalnog otpada (ČKO) kroz ugovor o dugoročnom javno privatnom partnerstvu (JPP).

Ova usluga uključuje projektovanje, finansiranje, izgradnju, rad i održavanje postrojenja za obradu i odlaganje za oko 510.000 tona čvrstog komunalnog otpada godišnje i preko 200.000 tona građevinskog i otpada od rušenja.

Dok će 340.000 tona ČKO biti spaljeno u postrojenju koje proizvodi električnu i toplotnu energiju iz otpada, 170.000 tona ČKO će se tretirati i odlagati na novoj sanitarnoj deponiji koja bi bila izgrađena kao deo Projekta, preko 100.000 tona građevinskog i otpada od rušenja godišnje će se tretirati u postrojenju za građevinski i otpad od rušenja, procedne vode sa deponije bi se prikupljale i tretirale u postrojenju za tretman procednih voda reverznom osmozom, a gas sa deponija će se prikupljati i koristiti za proizvodnju električne i toplotne energije u postrojenju za bioenergiju. Postojeća deponija – nesanitarna deponija, deponija Vinča, bila bi sanirana i zatvorena. (Projekat).

Kompanija sa posebnom namenom (SPV), Beo Čista Energija d.o.o., (BCE) je osnovana u septembru 2017. godine, kako bi upravljala projektom.

Projekat će biti finansiran zajmovima od međunarodnih finansijskih institucija (MFI), a priprema se tako da poštuje nacionalne propise Republike Srbije i ekološke i socijalne zahteve MFI finansija, naročito zahteve Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Procena uticaja na životnu i društvenu sredinu (ESIA) sa povezanim planovima upravljanja i drugim pratećim dokumentima je pripremljena i dostupna je za ostavljanje komentara od 12. oktobra 2018. godine do 12. decembra 2018. godine (videti odeljak 7.1 ovog SEP-a). Prateći dokumenti uključuju Plan za preseljenje (RAP), jer će Projekat izazvati fizičko i ekonomsko preseljenje, i ovaj Plan angažovanja zainteresovanih strana (SEP).

SEP je pripremljen i biće realizovan tako da ispunjava zahteve MFI institucija za angažovanje zainteresovanih strana i javne konsultacije i predstavljanje Projekta. Opisuje mehanizam za podnošenje žalbi kako bi ljudi mogli da izraze bilo kakvu zabrinutost u vezi sa Projektom.

2 Opis projekta

GB inicira plan modernizacije kako bi transformisali njihovu praksu upravljanja ČKO i kako bi sanirali postrojenja za odlaganje ČKO koja se nalaze na postojećoj lokaciji u Vinči. Kao deo plana, Grad želi da razvije sveobuhvatan moderan mešoviti kompleks za tretman rezidualnog ČKO koji će generisati energiju iz otpada proizvedenog na teritoriji Grada. Takođe želi da razvije postrojenje za tretman građevinskog i otpada od rušenja (C&D), novu sanitarnu deponiju za ostatke tretmana, te želi da sprovede rehabilitaciju sa prikupljanjem deponijskog gasa sa lokacije postojeće deponije i da ga iskoristi za proizvodnju električne i toplotne energije u Vinči. Pored toga, biće izgrađen i dalekovod (DL) od 110 kV u dužini od oko 5 km kako bi novu trafostanicu deponije Vinča povezali sa EMS trafostanicom Beograd 20. Snabdevanje električnom energijom za samopotrošnju je predviđeno iz distributivne mreže preko nove trafostanice od 35/10 kV koja će biti izgrađena u okviru deponije Vinča. Ova trafostanica će biti povezana sa postojećom trafostanicom Vinča od 35/10 kV preko jednog kola od 35 kV u dužini od oko 5km. Toplotna energija proizvedena u postrojenju gde se energija proizvodi iz otpada (Waste to Energy) će biti dopremama preduzeću za daljinsko grejanje grada Beograda, JKP „Beogradske elektrane“, preko cevovoda za daljinsko grejanje od oko 8 km, uglavnom pod zemljom, koji će povezati deponiju Vinča sa postrojenjem za daljinsko grejanje

„Konjarnik“. Svi detalji o ovim povezanim postrojenjima još nisu dostupni, međutim, nakon što postanu poznati, biće predstavljeni javnosti.

Grad namerava da tretira maksimalne količine biorazgradivog ČKO otpada i koliko je to moguće da ograniči upotrebu deponije za odlaganje tretiranih ostataka i inertnog otpada, time doprinoseći tome da Srbija ispuni zahteve EU Direktive o deponijama 1999/31/EC o smanjenju biorazgradivog ČKO koji dolazi na deponije.

Ovaj Projekat ima nacionalni i lokalni prioritet zbog sledećeg:

- Doprineće tome da Srbija ispuni ciljeve u vezi sa upravljanje otpadom i zaštitom životne sredine u kontekstu pregovora o pristupanju EU;
- Ovo je veliki projekat za tretman otpada u regionu, koji pokazuje privlačnost Srbije kao destinacije za velika strana ulaganja u ovaj sektor, i pokazaće bankabilnost srpskog JPP okvira, popločavajući put za buduće JPP projekte u zemlji;
- Doprineće demonstriranju da je Beograd, i Srbija u celosti, na čelu najboljih praksi u zaštiti životne sredine i socijalnoj zaštiti u regionu, sa modernim infrastrukturnim postrojenjima za obradu otpada, maksimalizujući njene stope reciklaže i oporavka iz otpada;
- Sve je manje raspoložive površine za širenje deponije na Vinči; ako ostane neobrađena, postojeća deponija može da postane pretnja okolnim zajednicama, pretnja za biodiverzitet i podzemne vode. Grad mora da poveća stopu diverzije sa deponije čim to bude moguće i mora da rehabilituje postojeću površinu deponije;
- Električna energija i toplotna energija generisane u postrojenjima Projekta će doprineti napredovanju održivih energetskih rešenja za Beograd.

Postojeća deponija Vinča se nalazi u istočnom delu Grada Beograda, u naselju Vinča na desnoj obali reke Dunav. Kada skrenete sa puta ka Smederevu, put vodi do deponije. Ova lokacija je okružena sa nekoliko naselja (Veliko selo, Slanci, Mirijevo i Vinča), sva ta naselja su dovoljno daleko od deponije, a najbliže kuće su 1,1 km udaljene (grupa kuća u naselju Veliko Selo). Nakon širenja postojeće deponije, najbliža (izolovana) kuća će se nalaziti 800 m severoistočno od perimetra područja proširenja.

Deponijom trenutno upravlja Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ (JKPGČ). Kupuje se zemlja oko postojeće deponije zarad proširenja ukupne teritorije deponije, gde će komponente Projekta biti izgrađene. Nakon završetka izgradnje, stara deponija će biti sanirana, a upravljanje čitavim kompleksom će biti pod nadležnošću namenske firme BCE.

Slika 1 Lokacija Projekta i okolna naselja



Projekat zahteva fizičko preseljenje divljeg naselja na deponiji Vinča, koje se sastoji od 17 domaćinstava koji trenutno žive u okviru kompleksa u granicama Regulacionog plana. Devet ovih domaćinstava imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Beogradu, a njihovim preseljenjem će upravljati Gradski sekretarijat za socijalnu pomoć. Preostalih osam domaćinstava imaju prijavljeno prebivalište u gradu Šapcu ili u opštini Vladimirci, a njihovo preseljenje će rešavati odeljenja i službe odgovarajuće opštinske uprave. Kada izgradnja projekta bude gotova, i stara deponija bude zatvorena, dalje aktivnosti biranja i sortiranja otpada, koje se trenutno sprovode, više neće biti dozvoljene. Očekuje se da se ovo desi u decembru 2019. godine, i uticaće na ljude i kompanije koji su trenutno angažovani na ovim aktivnostima. Ovo uključuje oko 270 pojedinaca koja se bave prebiranjem po otpadu i 7 privatnih preduzeća i LAFARGE BFC, koji se bave prikupljanjem i kupovinom sekundarnih sirovina, a koji posluju na deponiji. Ovi uticaji su analizirani kroz razvoj RAP plana Projekta, gde se može naći više detalja.

Uticaji na životnu sredinu i socijalni uticaji povezani sa Projektom, kao i predložene mere ublažavanja i unapređenja, detaljnije su opisani u Proceni uticaja na životnu i društvenu sredinu, koja je predstavljena javnosti kako je opisano u Odeljku 7 ovog SEP-a.

3 Cilj i svrha SEP-a

IFI smatraju da je angažovanje zainteresovanih strana tekući proces, koji uključuje:

- Javno obelodanjivanje odgovarajućih informacija kako bi se omogućile efikasne konsultacije sa zainteresovanim stranama;
- Efikasne konsultacije sa potencijalno pogođenim i zainteresovanim stranama; i
- Politiku i proceduru prema kojoj ljudi mogu da daju komentare ili podnose žalbe koje će biti uzete u obzir prilikom procesa odlučivanja, gde to bude moguće.

Glavni cilj SEP-a je da poveća efikasnost i odnose sa svim zainteresovanim stranama u Projektu. SEP predstavlja opšte principe, kao i mehanizme i alate koji će se koristiti za angažovanje zainteresovanih strana tokom trajanja Projekta.

Svrha SEP-a je da:

- Obezbedi pregled toka kako je GB ranije komunicirao sa ljudima koji su pogođeni ili zainteresovani za Projekat
- Obezbedi strateški i sistematski pristup budućim interakcijama sa zainteresovanim stranama na lokalnom i nacionalnom nivou, sa fokusom na strane pogođene Projektom, sa ciljem da se usvoji transparentan dvosmerni dijalog u kom se traži razumevanje i rešenja za pitanja od obostranog interesa;
- Predstave aktivnosti vezane za konsultacije, obelodanjivanje informacija i angažovanje zainteresovanih strana koje će biti sprovedene u oblasti uticaja projekta.

Ovaj SEP je živi dokument. Njegova celokupna strategija i pristup, i opšta posvećenost se neće promeniti, ali praktična primena će biti izmenjena u skladu sa životnim vekom Projekta, konsultacijama koje su u toku sa zainteresovanim stranama i relevantnim pitanjima i lekcijama koje su naučene tokom trajanja Projekta.

Ovaj dokument, kao i sva naknadna ažuriranja, će biti obelodanjen pogođenim akterima i drugim zainteresovanim stranama. SEP će biti objavljen na engleskom i na srpskom jeziku.

4 Regulatorni zahtevi

4.1 Nacionalni zakonodavni i regulatorni okvir

Ključni zakoni Republike Srbije, koji se bave angažovanjem zainteresovanih strana, i koji se odnose na Projekat, uključuju:

- Ustav Republike Srbije¹ pruža široku platformu za učestvovanje javnosti i pristup informacijama. Takođe javnosti daje pravo da podnosi zahteve, peticije i predloge. Član 74 navodi da svi imaju pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremene i kompletne informacije o stanju životne sredine.
- Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja² se uređuju prava na pristup informacijama, koje čuvaju, koriste i njima raspolažu organi javne vlasti, navodi principe i izuzetke u ostvarenju ovih prava, kao i procedure za pristup ovim informacijama i njihovu zaštitu.
- Zakon o Zaštitniku građana³ ustanovljuje nezavisan državni organ koji štiti ljudska prava i prava manjina i slobode građana (domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica), i kontroliše rad svih administrativnih organa.
- Zakon o upravljanju otpadom⁴ propisuje da izdavanje dozvola za upravljanje otpadom mora da bude javno, tj. da se svaki podnet zahtev za upravljanje otpadom i prateća dokumentacija moraju javno obelodaniti i moraju da budu na raspolaganju za komentare.

Obelodanjivanje informacija i organizovanje javnih rasprava u srpskom zakonodavstvu se reguliše kroz proces razvoja i usvajanja prostornih i urbanističkih planova za gradove, opštine, naselja, kao i kroz proces procene uticaja na životnu sredinu.

Zakoni koji regulišu ova pitanja su:

- Zakon o planiranju i izgradnji⁵
- Zakon o (Arhuskoj) Konvenciji o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u oblastima koje se tiču životne sredine⁶. Osnovni principi ove Konvencije takođe su podržani drugim zakonima i podzakonskim aktima Republike Srbije, uključujući Zakon o zaštiti životne sredine⁷, Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu⁸, Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu⁹, kao i Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu¹⁰.

Glavne aktivnosti koje treba preduzeti pre usvajanja plana / studije / dokumenta uključuju:

- Preko medija treba obavestiti javnost o detaljima objavljivanja nacrta plana/studije/dokumenta (npr. tamo gde su dostupne kopije na papiru i datumi i vremena kada se ti dokumenti mogu pregledati) i pozvati građane / organizacije da podnesu komentare i/ili učestvuju u javnim raspravama. Građani i organizacije mogu da zatraže da se na njihove komentare dobiju pismeni odgovor;

¹ Službeni glasnik R. Srbije br. 98/06

² Službeni glasnik R. Srbije br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10

³ Službeni glasnik R. Srbije br. 79/05 i 54/07

⁴ Službeni glasnik R. Srbije br. 36/09, 88/10 i 14/16

⁵ Službeni glasnik R. Srbije br. 72/09, 81/09, 64/10 – Odluka Ustavnog suda (US), 24/11, 121/12, 42/13 – Odluka US, 50/13 – Odluka US, 54/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14

⁶ Službeni glasnik R. Srbije br. 38/09

⁷ Službeni glasnik R. Srbije br. 135/2004 i 36/2009

⁸ Službeni glasnik R. Srbije br. 135/04 i 36/09

⁹ Službeni glasnik R. Srbije br. 135/2004 i 88/2010

¹⁰ Službeni glasnik R. Srbije br. 69/05

- Organizovanje javne rasprave kako bi se predstavio i kako bi raspravljali o nacrtu plana/studije/dokumenta (obično se održava u zgradi lokalne uprave ili na drugom prikladnom mestu);
- Obrada komentara dobijenih od svih zainteresovanih strana i revizija/dopuna nacrtu plana/studije/dokumenta prema tome, kao i priprema izveštaja o tome koji komentari nisu uzeti u obzir i zašto;
- Isporuka revidiranog plana/studije/dokumenta i izveštaja odgovornom organu koji utvrđuje da li su svi komentari adekvatno razmotreni i obrađeni.

Aktivnosti angažovanja zainteresovanih strana na pitanjima koja se tiču primene procesa eksproprijacije, od proglašenja javnog interesa do isplate nadoknade, regulisane su Zakonom o eksproprijaciji¹¹.

4.2 Zahtevi IFI institucija

Pored nacionalnih zakonskih uslova opisanih u prethodnom odeljku, od Projekta se očekuje i da ispuni zahteve IFI-ja vezane za angažovanje zainteresovanih strana u vezi sa obelodanjivanjem informacija, konsultacijama i upravljanjem žalbama koji su predstavljeni u IFC-ovom Standardu učinka 1 (Procena i upravljanje rizicima i uticajima na zaštitu životnu sredinu i socijalnu zaštitu) i EBRD-ovim Zahtevom učinka 10 (Obelodanjivanje informacija i angažovanje zainteresovanih strana).

Ovi zahtevi su kratko predstavljeni kako sledi:

- Promovisati i obezbediti sredstva za adekvatno angažovanje sa pogodnim zajednicama tokom projektnog ciklusa na pitanjima koja bi potencijalno mogla da utiču na njih i obezbediti da se sve relevantne informacije o zaštiti životne sredine i socijalnoj zaštiti obelodane i rašire.
- Razviti i primeniti Plan za angažovanje zainteresovanih strana koji je srazmeran sa rizicima i uticajima projekta i fazom razvoja, i prilagođen je karakteristikama i interesovanjima pogodnih zajednica. Gde je moguće, SEP plan će uključivati diferencirane mere kako bi omogućio efektivno učešće onih koji su identifikovani kao ugroženi¹².
- Efektivne konsultacije su dvosmeran proces koji bi trebao:
 - (i) da počne rano u procesu identifikovanja ekoloških i socijalnih rizika i uticaja i da se nastavi kako se rizici i uticaji budu pojavljivali;
 - (ii) da bude zasnovan na prethodnom obelodanjivanju i širenju relevantnih, transparentnih, objektivnih, značajnih i lako dostupnih informacija koje su date na kulturno prikladnim lokalnim jezicima i formatu i pogođene zajednice ih mogu razumeti;
 - (iii) da fokusira inkluzivno angažovanje na one koji su direktno pogođeni, a ne na one koji nisu direktno pogođeni;
 - (iv) da budu oslobođeni od eksterne manipulacije, smetnji, prisile ili zastrašivanja;
 - (v) da omogućí značajno učešće, gde je to moguće; i
 - (vi) da bude dokumentovan.

¹¹ Službeni glasnik R. Srbije br. 53/95, Službeni glasnik SRJ br. 16/2001 – Odluka Saveznog Ustavnog suda i Službeni glasnik R. Srbije br. 20/2009, 55/2013 – Odluka US 106/2016 – autentično tumačenje

¹² Ugrožene grupe su lica koja bi, zbog njihovog polnog identiteta, seksualne orijentacije, religije, etničke pripadnosti, autohtonog statusa, godina, invalidnosti, finansijskog stanja ili socijalnog statusa, mogla da budu pogođena uticajima projekta više nego ostali i koja bi mogla da imaju ograničenu mogućnost potraživanja ili korišćenja prednosti Projekta. Ugrožena lica i/ili grupe mogu da uključuju, između ostalog, lica koja žive ispod linije siromaštva, lica bez zemljišta u vlasništvu, starija lica, domaćinstva koja vode žene i deca, izbeglice, interno raseljena lica, etničke manjine, zajednice koje zavise od prirodnih resursa ili druga raseljena lica koja možda nisu zaštićena putem nacionalnog zakonodavstva i/ili međunarodnog zakona (*EBRD 2014 E&S politika, fusnota 8*).

- Proces konsultacija bi trebao da:
 - (i) zabeleži stavove muškaraca i žena, ako je neophodno kroz posebne forume ili angažovanja, i
 - (ii) odražava različite brige i prioritete muškaraca i žena vezane za uticaj, mehanizme ublažavanja i koristi, gde je to prikladno.
- Tamo gde postoje pogođene zajednice, klijent mora da uspostavi žalbeni mehanizam za primanje i olakšavanje odlučivanja o brigama pogođenih zajednica i žalbi vezanih za ekološki i socijalni učinak klijenta. Žalbeni mehanizam treba prilagoditi rizicima i negativnim uticajima projekta. Treba da teži tome da odmah rešava probleme, kroz razumljiv i transparentan konsultativni proces koji je kulturno prikladan i spremno dostupan, besplatno i bez odmazde prema strani koja je pokrenula pitanje ili problem. Mehanizam ne sme da ometa pristup sudskim ili administrativnim pravnim lekovima. Klijent mora pogođene zajednice da obavesti o mehanizmu tokom procesa angažovanja zainteresovanih strana.

Posebni zahtevi za angažovanje se primenjuju u slučajevima fizičkog i/ili ekonomskog raseljenja, kako je opisano u IFC-ovom Standardu učinka 5 (Nabavka zemljišta i prisilno raseljenje) i EBRD-ovom Zahtevu učinka 5 (Akvizicija zemljišta, prisilno raseljenje i ekonomsko preseljenje).

Gorenavedeni spisak predstavlja tek kratak prikaz glavnih zahteva IFI institucija i kvalifikovan je pozivanjem na kompletan tekst važećih politika¹³.

4.3 Ključne razlike između nacionalnih i zahteva IFI institucija

Srpski zahtevi su u velikoj meri kompatibilni sa zahtevima IFI, međutim, prisutno je nekoliko razlika, koje su date u nastavku:

- IFI institucije nalažu razvoj Plana angažovanja zainteresovanih strana, kako bi vodili obelodanjivanje projektne dokumentacije i konsultacije sa pogođenim ljudima i drugim zainteresovanim stranama;
- IFI institucije zahtevaju veoma proaktivan pristup u pribavljanju javnog mišljenja i identifikovanje i angažovanje svih zainteresovanih strana, nasuprot reaktivnom pristupu, tj. odgovaranje samo na komentare/pitanja koja su podneta i pokrenute probleme, nakon što su podneti/pokrenuti;
- IFI institucije traže pažnju pri identifikovanju i angažovanju sa ugroženim grupama;
- IFI institucije zahtevaju posvećene konsultacije sa ljudima na koje utiče akvizicija zemljišta (uključujući vlasnike zemljišta), pre i tokom akvizicije zemljišta;
- Prema zahtevima IFI-ja, konsultacije sa zainteresovanim stranama treba da traju tokom čitavog trajanja Projekta nasuprot konsultacijama koje se vode tokom perioda izdavanje dozvole;
- IFI institucije zahtevaju uspostavljanje i primena žalbenog mehanizma posvećenog Projektu (sve zainteresovane strane, uključujući ugrožene grupe, mogu lako da mu pristupe), pored nacionalnih administrativnih žalbenih procedura;
- Međunarodne finansijse institucije zahtevaju duže periode obelodanjivanja i davanja komentara za procene uticaja na životnu sredinu i društvenog uticaja. Za projekte A Kategorije kojima upravlja privatni sektor, IFC i EBRD zahtevaju period obelodanjivanja od 60 dana.

SEP je razvijen kako bi se nadomestile gore navedene razlike i kako bi obezbedili da se Projekat adekvatno bavi svim zahtevima IFI institucija u vezi sa angažmanom zainteresovanih strana.

¹³ EBRD PR 10, u Politici zaštite životne sredine i socijalne politike iz 2014. - <https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html>
IFC PS 1 - https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps1

5 Identifikovanje i analiza zainteresovanih strana

Zainteresovane strane su lica i/ili institucije i/ili zajednice koje:

- su direktno i/ili indirektno pogođene Projektom,
- imaju „interese“ u Projektu koji ih određuju kao zainteresovane strane; i/ili
- imaju potencijal da utiču na ishode ili operacije Projekta.

Identifikovanje zainteresovane strane uzima u obzir prirodu i lokaciju Projekta, te prirodu potencijalnih uticaja, kao i institucionalni, pravni i upravni okvir koji se primenjuje na Projekat.

Glavne zainteresovane strane identifikovane u ovoj fazi Projekta, kako interne tako i eksterne, navedene su u Tabeli 1 ispod, koja će biti ažurirana i modifikovana tokom razvoja Projekta i kao rezultat saradnje sa ključnim akterima.

Kao što je slučaj sa mnogim preduzećima u javnom vlasništvu, angažovanost sa internim akterima spada pod nadležnost odeljenja za ljudske resurse (HR) i pravnog odeljenja Kompanije. Stoga, ovaj SEP uključuje detaljniji opis angažovanosti samo sa eksternim akterima.

*Ako želite da se nađete na mejling listi kako biste dobili informacije o novim projektima, aktivnostima, ili kada nove informacije postanu dostupne javnosti, molimo vas da pošaljete zahtev koristeći bilo koji od kontakt podataka navedenih u Odeljku **Error! Reference source not found.** ovog SEP-a.*

Tabela 1: Identifikovani akteri (zainteresovane strane)

Grupa zainteresovanih strana	Broj populacija	Opis zainteresovanih strana
Lica/entiteti koji će biti fizički i/ili ekonomski izmeštani zatvaranjem postojeće deponije	17 domaćinstava Oko 270 7 privatnih reciklažnih preduzeća i LAFARGE BFC	<ul style="list-style-type: none"> • Domaćinstva koja žve u divljem naselju Vinča na teritoriji deponije, koja će biti fizički izmeštena • Lica koja se bave probiranjem i prikupljanjem otpada (za JKPGČ ili privatne kompanije), koja će izgubiti izvor prihoda nakon što ovu aktivnost više ne budu mogli da vrše na deponiji • Privatne kompanije koje se bave prikupljanjem i sortiranjem otpada na deponiji na osnovu ugovora sa JKPGČ
Lica/entiteti na koje utiče otkup (akvizicija) zemljišta za širenje deponije Vinča	Trenutno je nepoznato Oko 1.150 parcela	<ul style="list-style-type: none"> • Vlasnici zemljišta (fizička lica, pravna lica, lokalna uprava) otkupljenog za Projekat, u gradskim opštinama Grocka (katastarska opština Vinča), Zvezdara (katastarska opština Mali Mokri Lug) i Palilula (katastarska opština Slanci) • Korisnici zemljišta otkupljenog za Projekat, putem zvaničnih sporazuma (ugovori o najmu) ili neformalnim korišćenjem
Lokalno stanovništvo koje živi u naseljima u blizini deponije Vinča	Nepoznato	<ul style="list-style-type: none"> • Naselja: Vinča, Mirijevo, Slanci, Veliko Selo • Lica koja žive / rade duž Smederevskog puta i pristupnog puta koji vodi ka deponiji, na koja može da utiče transport vezan za Projekat

Grupa zainteresovanih strana	Broj populacija /	Opis zainteresovanih strana
Opšta populacija grada Beograda	1,7 miliona	<ul style="list-style-type: none"> • Korisnici usluga upravljanja otpadom (domaćinstva, pravna lica).
Administrativna tela i organi Republike Srbije	-	<ul style="list-style-type: none"> • Vlada Srbije • Ministarstvo zaštite životne sredine • Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture • Ministarstvo rudarstva i energetike • Ministarstvo finansija • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave • Agencija za zaštitu životne sredine
Administrativna tela i organi Grada Beograda	-	<ul style="list-style-type: none"> • Gradonačelnik, Gradsko veće i Skupština • Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu, energiju, finansije, urbanizam, imovinske i pravne poslove, itd. • Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda (Beoland) • Kancelarija Javnog branioca • Radna grupa za RAP • Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ (JKPGČ) • Služba javne nabavke • Direkcija za urbanističko planiranje • JKP Infostan • Kancelarija za zaštitu kulturnih spomenika
Gradska opština Grocka	-	<ul style="list-style-type: none"> • Gradonačelnik Grocke • Lokalno veće Grocke
Grad Šabac / opština Vladimirci i pružaoci komunalnih usluga	-	<ul style="list-style-type: none"> • Gradonačelnik Šapca / opštine Vladimirci • Lokalno veće i skupština • Gradska odeljenja za opštu administraciju, socijalne aktivnosti (socijalna pomoć i obrazovanje), komunalne i stambene aktivnosti, finansije, itd. • Centar za socijalnu zaštitu
Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) sa opštinskim filijalama	-	<ul style="list-style-type: none"> • Centralna kancelarija u Beogradu • Filijale u opštinama gde pogođeni prikupljači otpada imaju prijavljeno prebivalište
Komunalna preduzeća čije mreže će biti deo izgradnje povezanih postrojenja	-	<ul style="list-style-type: none"> • Beoelektrane • Elektroprivreda Srbije (EPS)
Nevladine i organizacije civilnog društva (NVO i OCD)	-	<ul style="list-style-type: none"> • CEKOR, Subotica • Birdlife International, Srbija • Udruženje građana „Pravo na grad“

Grupa zainteresovanih strana	Broj populacija /	Opis zainteresovanih strana
		<ul style="list-style-type: none"> • A11, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Beograd
Mediji	-	<ul style="list-style-type: none"> • Štampani: Privredni Pregled, Danas, Politika, Blic • Radio i TV: Radio Beograd 1,2,3, RTS1 i RTS2 • GB vebsajt: https://www.beograd.rs • BCE vebsajt: https://www.bcenergy.rs
Međunarodne finansijske institucije	-	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD • IFC
Interne zainteresovane strane	Oko 50 Oko 50 500 na vrhuncu	<ul style="list-style-type: none"> • Radnici JKP „Gradska čistoća“ • Radnici BCE • Radnici izvođača i podizvođača

6 Prethodno angažovanje zainteresovanih strana i obelodanjivanje informacija

6.1 Raniji projekat angažovanja zainteresovanih strana

Nekoliko objavljivanja i konsultacija u vezi sa planiranjem Projekta je obavljeno od 2010. godine, kako sledi:

- Plan za upravljanje otpadom Grada Beograda 2011-2020¹⁴ (zajedno sa Strateškim Izveštajem o EIA za Plan), koji predstavlja strateške ciljeve Grada Beograda u smislu upravljanja otpadom. Sastanak je održan sa NVO koje se bave zaštitom životne sredine, kako bi im predstavili nacrt Plana za upravljanje otpadom, dana 08.04.2011. godine. Nakon toga, dana 11.04.2011. nacrt je predstavljen predstavnicima svih gradskih opština i predstavnicima svih javnih komunalnih preduzeća koja su osnovana za prikupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada u gradskim opštinama. Dana 14.04.2011. godine je objavljen oglas u dnevnom listu „Politika“ (sa nacionalnom pokrivenošću) i na vebsajtu Grada, obaveštavajući sve zainteresovane aktore da je nacrt dokumenta dostupan za pregled (u elektronskom i papirnom obliku) i komentare, do 05.05.2011. Dobijeni su komentari samo od drugih gradskih sekretarijata i od Instituta za javno zdravlje, a nacrt je finalizovan i usvojen od strane Gradske skupštine.
- Plan detaljne regulacije deponije Vinča u opštini Grocka¹⁵ (zajedno sa Strateškim Izveštajem o EIA za Plan). Nacrt ovog plana je bio dostupan za pregled (u elektronskom i papirnom obliku) i komentare od 24.11. do 24.12.2014. godine. Sednica Odbora za planiranje je održana 29.01.2015. godine, bila je otvorena za javnost, kako bi raspravljali o svim primljenim komentarima. Gradska skupština je usvojila plan u aprilu 2015.

Konferencija pre podnošenja ponuda za Projekat je održana u martu 2015. godine, bila je otvorena za javnost i za medije, i tu je Projekat detaljno predstavljen. Nakon izbora uspešnog podnosioca ponude, SPV BCE je osnovana u septembru 2017. godine da upravlja Projektom.

Projekat je građanima Beograda predstavljen mnogo puta u proteklih nekoliko godina putem medija, sa informacijama o napretku koji je ostvaren ka stvaranju održivog rešenja za upravljanje otpadom za

¹⁴ Službeni list grada Beograda, br. 28/2011

¹⁵ Službeni list grada Beograda, br. 17/2015

Grad. Žalbe vezane za sve komunalne usluge, uključujući upravljanje otpadom, preko beogradske komunalne službe (BEOKOM), se redovno rešavaju, kako je opisano u Odeljku 8 SEP-a.

6.2 Donošenje Odluke o obimu i sadržaju EIA studije

Zahtev za utvrđivanje obima i sadržaja EIA za izgradnju postrojenja za upotrebu komunalnog otpada i deponijskog gasa za energiju je u aprilu 2018. godine podnet Ministarstvu za zaštitu životne sredine, a predstavljen je na sajtu Ministarstva (i u papirnoj formi u prostorijama Ministarstva) i u nacionalnim dnevnim novinama „Politika“ (14.04.2018.), u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Komentari na ovo su mogli da se ostavljaju tokom 15 dana. Komentari na Zahtev su podeti od strane tri organizacije i tri fizička lica.

Nakon toga, Odluka o obimu i sadržaju EIA od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine je izdata 30. maja 2018. godine, i objavljena je na isti način kao i Zahtev, tokom perioda od 10 dana. Kao deo Odluke, komentari koji su dobijeni i odgovori koje je BCE dao su takođe javno objavljeni.

6.3 Angažovanje u vezi sa otkupom zemljišta, fizičkim i ekonomskim izmeštanjem

6.3.1 Fizičko i ekonomsko izmeštanje

Tokom Razvoja RAP plana, Radna grupa za RAP¹⁶ koju je osnovao Gradonačelnik Beograda a naročito Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu, je održala brojne sastanke sa domaćinstvima koja žive u divljim naseljima na deponiji Vinča, i koja će biti fizički izmeštena Projektom. Prvi cenzus je sproveden 03.12.2014. godine, drugi 16.01.2015. godine, a treći i konačni cenzus 08.06.2016. godine (kada je sprovedeno i socio-ekonomsko istraživanje). Ovaj poslednji datum je posebno određen kao datum preseka za kvalifikaciju za preseljenje, kao što je predstavljeno u RAP-u Projekta. Od tada su sprovedene redovne posete naselju, a poslednji konsultantski sastanak sa pogođenim domaćinstvima je održan 14.08.2018. godine u naselju.

Održani su sastanci i sa ostalim zainteresovanim stranama, naročito sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, čiju podršku je Radna Grupa za RAP zahtevala za razvoj i primenu RAP-a.

Tokom juna i jula 2018.godine, održani su sastanci sa JKP „Gradska čistoća“, kompanijama koje se bave prikupljanjem otpada na deponiji Vinča i sa prikupljačima otpada (angažovanim od strane JKPGČ i od strane privatnih kompanija), kako bi procenili uticaj Projekta na primanja i predložene adekvatne mere ublažavanja u RAP-u.

U avgustu se Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu sastao sa predstavnicima grada Šapca i opštine Vladimirovci, kako bi utvrdili aktuelne uslove života pogođenih lica na lokacijama gde imaju prijavljeno prebivalište i kako bi razmotrili odgovornosti ovih lokalnih samouprava u realizaciji RAP-a.

Detaljniji pregled sastanaka i aktivnosti sa različitim zainteresovanim stranama je dostupan u RAP planu Projekta. RAP je objavljen za komentare u avgustu 2018.¹⁷ godine, zajedno sa revidiranim Planom detaljne regulacije (videti odeljak 6.4 ovog SEP-a). Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu je održao poseban sastanak sa domaćinstvima koja će biti fizički izmeštena, dana 21. avgusta 2018. (uz

¹⁶ Odluka gradonačelnika grada Beograda br. 020-3678/16-G-01, od 26. juna 2016. godine, izmenjena i dopunjena Odlukom gradonačelnika grada Beograda br. 020-6553/17-G od 18. oktobra 2017. i Odlukom br. 020-4111/18G od 12. juna 2018.

¹⁷ <http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1751606-javni-uvod-u-nacrtno-odluke-o-neophodnosti-iseljenja-sa-planom-preseljenja-domacinstava-koje-zive-u-neformalnom-naselju-na-lokaciji-deponije-vinca/>

organizovan prevoz sa deponije Vinča) kako bi im predstavili RAP i kako će preseljenje biti organizovano. Gradska skupština je usvojila RAP u oktobru 2018¹⁸.

6.3.2 Otkup zemljišta

Na osnovu Plana detaljne regulacije koji je bio na snazi tokom 2014. ¹⁹ godine, administrativni prenos javnog zemljišta i eksproprijacija zemljišta u privatnom vlasništvu su sprovedeni za proširenje granica deponije. Javni interes je utvrđen Odlukom Vlade Republike Srbije 05 br. 465-13403/2014, od 30. oktobra 2014. godine²⁰, i Odlukom Vlade Republike Srbije 05 br. 465-14254/2014 od 14. novembra 2014. godine²¹. Vlasnici i korisnici obuhvaćenog zemljišta su kontaktirani pismenim putem od strane lokalnih organa i pojedinačni sastanci su održani u opštini Grocka tokom 2015. godine, gde su im objašnjeni proces eksproprijacije i njihova prava, u skladu sa nacionalnim zakonom. Određeni deo neophodnog zemljišta teritorijalno pripada opštinama Zvezdara i Palilula, gde se proces eksproprijacije takođe realizuje.

Pored spomenutih opština, drugi akteri uključeni u proces otkupa zemljišta su Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Kancelarija javnog branica Grada Beograda i Radna grupa grada Beograda za otkup zemljišta.

U vreme izrade ovog SEP-a, Grad priprema i detaljniji izveštaj o otkupu zemljišta sprovedenom za Projekat i svim povezanim uticajima ekonomskog izmeštanja (videti odeljak 7.2).

6.4 Angažovanje drugih zainteresovanih strana u Projektu

Na osnovu odluke Skupštine grada Beograda od 21.12.2017. godine, Revidiran Plan detaljne regulacije deponije Vinča u opštini Grocka je razvijen i objavljena je njegova nacrtana verzija u periodu od 29.01. do 12.02.2018. godine. Od usvajanja originalnog plana, pored novousvojenih tehničkih rešenja, klizišta i pukotine su izazvale pomeranje otpada u pravcu reke Dunav, što je zahtevalo izmene u planiranom projektu (izmenjen raspored objekata) i revidiran Plan regulacije.

Od februara do jula 2018. godine, uz podršku „Beo Čista Energija d.o.o.“ kada je to bilo potrebno, Sekretarijat za zaštitu životne sredine je organizovao sastanke sa sledećim nosiocima javne vlasti kako bi se oni upoznali sa Projektom i potrebama u smislu kapaciteta i drugih neophodnih elemenata:

JKP "Beogradput"
Sekretarijat za saobraćaj Beograd
JKP "Srbijavode"
JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"
JP "Elektromreža Srbije"
"Elektro distribucija Beograd" d.o.o.
AD Telekom Srbija
JKP "Gradska Čistoća"
JKP "Beogradske elektrane"
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
JKP "Gradsko Zelenilo"
Zavod za zaštitu prirode Srbije

¹⁸ „Službeni list grada Beograda“ br. 86/2018

¹⁹ Plan regulacije deponije na desnoj obali reke Dunav– deponija „Vinča“

²⁰ „Službeni glasnik R. Srbije“ br. 120/14

²¹ „Službeni glasnik R. Srbije“ br. 126/14

Revidiran Plan regulacije²², koji je praćen i ažuriranim strateškim EIA je objavljen za pregled (u elektronskom i fizičkom obliku) i komentare u periodu od 15.08. do 30.08.2018. godine. Javna sednica Odbora za planiranje, gde su razmotreni svi podneti komentari, održana je 6. septembra 2018. Detalji su dostupni na internet sajtu Grada Beograda²³. Revidiran Plan je Gradska skupština usvojila u oktobru 2018.

7 Planirano angažovanje zainteresovanih strana

Ovaj SEP uključuje jasan plan aktivnosti sa rokovima i obavezama kako bi osigurali maksimalan nivo angažovanja za sve relevantne aktere.

Početni Akcioni plan za angažovanje aktera (zainteresovanih strana) identifikovanih u ovoj fazi prikazan je u Tabeli 2. Ova tabela će morati redovno da se ažurira.

Sve metode komunikacije navedene u Tabeli 2 ispod (uključujući saopštenja za javnost, obaveštenja na veb sajtu, izveštaje, sastanke, itd.) biće na lokalnom jeziku. Dokumentacija namenjena međunarodnim zainteresovanim stranama će biti pripremljena i na engleskom jeziku.

7.1 Objava ESIA paketa i konsultacije

Od 12. oktobra 2018. godine, sledeći dokumenti će biti dostupni na srpskom i engleskom jeziku, za pregled i ostavljanje komentara:

- Procena uticaja na životnu i društvenu sredinu (ESIA) i Netehnički rezime (NTS)
- Akcioni plan zaštite životne sredine i socijalnih pitanja (ESAP)
- Plan angažovanja zainteresovanih strana (SEP)
- Akcioni plan za preseljenje (RAP)

Elektronske verzije ovih dokumenata će biti dostupne tokom najmanje 60 dana (do 12. decembra 2018. godine) na sledećim veb sajtovima:

- veb sajt Grada Beograda: <https://www.beograd.rs>
- veb sajt BCE: <https://www.bcenergy.rs>
- veb sajt opštine Grocka: <http://www.grocka.rs>
- veb sajt EBRD: <http://www.ebrd.com>
- veb sajt IFC: <https://www.ifc.org>

Štampani primerci će takođe biti dostupni na sledećim lokacijama:

- Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda, adresa: 27. marta 43-45, Beograd
- Opština Grocka, adresa: Bulevar oslobođenja 39, Grocka, Beograd
- Ulazna kapija na deponiji Vinča

Konsultacije / predstavljanje projekta zajednici vezano za nacrt ESIA procene biće održane tokom 60-dnevnog perioda objavljivanja. Tačni detalji konsultacija / predstavljanja projekta zajednici, uključujući tačnu lokaciju, datume i vreme, biće predstavljeni u ažuriranoj verziji SEP-a i biće objavljeni putem objava na relevantnim sajtovima navedenim iznad i preko medija. Direktni pozivi će biti poslani ključnim akterima i regulatorima.

²² Službeni list grada Beograda, br. 86/2018

²³ <http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1750874-javni-uvod-u-nacrt-izmene-i-dopune-pdr-sanitarne-deponije-vinca-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja/>

7.2 Otkup zemljišta i primena RAP plana

Kao što je navedeno ranije, izveštaj o otkupu zemljišta priprema grad Beograd, kako bi procenili da li je bilo/ima praznina između komponenti otkupa zemljišta sprovedenog za Projekat u skladu sa zakonskim zahtevima Republike Srbije i IFI standardima. Ako se identifikuju praznine, biće predstavljene korektivne mere u akcionom planu koji će grad Beograd implementirati kako bi postigli usaglašenost sa IFI standardima. O ovom akcionom planu će se konsultovati sa pogođenim licima i biće objavljeni u skladu sa zahtevom IFI-ja. Pored toga, kada detaljni zahtevi za zemljište za pripadajuće objekte postanu dostupni (prenos električne energije i toplotne energije), poseban RAP će biti pripremljen i objavljen za komentare, takođe u skladu sa IFI standardima.

RAP je usvojen od strane Gradskog veća i skupštine grada Beograda, i objavljen je u skladu sa srpskim zakonodavstvom u Službenom listu grada Beograda br. 86/2018 (štampani primerici su dostupni u Gradskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine).

Sekretarijat za socijalnu zaštitu i grad Šabac i opština Vladimirovci, kao glavni realizatori, nastaviće da održavaju sastanke sa domaćinstvima koja su planirana za preseljenje, i obavestiće ih o njihovim pravima na osnovu RAP-a, kao i o svim praktičnim pitanjima vezanim za njihovu selidbu. Biće održani sastanci i sa skupljačima otpada vezano za aktivnosti za poboljšanje životnog standarda i sa kompanijama angažovanim na prikupljanju i kupovini reciklažnog materijala. Operacije sakupljača otpada i kompanija će se nastaviti na deponiji, dok se ne zatvori stara deponija, što se očekuje u decembru 2019. Pre početka izgradnje će biti pojačana bezbednost na lokaciji, kada će i skupljači otpada i kompanije biti obavestene o ovim merama, kao i o njihovim obavezama vezanim za bezbednost i zdravlje na radu.

Svi drugi akteri uključeni u realizaciju RAP-a, uključujući Radnu grupu za RAP, NSZ, Direkciju za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JKPGČ, Grad Šabac/opština Vladimirci i njihovi sektori i službe, itd. kao i planirani događaji objavljivanja i konsultacija, detaljnije su predstavljeni u RAP-u Projekta, a samo su ključne aktivnosti nabrojane u Tabeli 2 u nastavku.

Planirani događaji konsultacija i objavljivanja vezani za otkup zemljišta i izmeštanje će biti opisani i najavljeni unapred, u ažuriranoj verziji SEP-a.

7.3 Nacionalno objavljivanje i konsultacije oko EIA

Delovi ESIA procene će biti dostavljeni i nacionalnim organima (Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije) kako bi ispunili lokalne zakonske uslove za EIA procene. Opseg i sadržaj EIA za izgradnju postrojenja za upotrebu komunalnog otpada i deponijskog gasa za energiju već je utvrđen, kako je ranije opisano, i EIA je trenutno u pripremi. Posebna EIA procena će biti pripremljena za ostale komponente Projekta, ako to Ministarstvo zatraži i nakon toga će biti podneta Ministarstvu na usvajanje, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Pored aktivnosti objavljivanja i konsultacija o ESIA proceni opisanih u Odeljku 7.1 ovog SEP-a, posebni sastanci u skladu sa srpskim nacionalnim zakonodavstvom se mogu održati tokom obaveznog 30-dnevnog perioda obelodanjivanja EIA procene.

Svi ovi događaji će biti najavljeni u skladu sa zakonom i biće predstavljeni u ažuriranom SEP-u.

7.4 Faza izgradnje i rada

Ovaj SEP će biti ažuriran kako bi pružio detaljnije informacije za angažovanje zainteresovanih strana tokom faze izgradnje, sa sledećim ciljem:

- Dostavljanje kontakt podataka o izvođaču(ima) i predstavljanje njihovih planiranih aktivnosti vezanih za angažovanje akterima;

- Obaveštavanje pogođenih zajednica unapred o bilo kakvim aktivnostima koje bi mogle da dovedu do kratkoročnih prekida;
- Davanje informacija pojedincima i zajednicama o napretku izgradnje i njegovim implikacijama;
- Nadzor realizacije mera ublažavanja i procena uticaja izgradnje na pogođene aktere i zajednice;
- Praćenje stavova i žalbi zajednice tokom faze izgradnje.

Kako projekat bude prelazio u fazu rada, SEP će opet biti ažuriran kako bi se predstavile aktivnosti koje će biti realizovane u toj fazi, radi:

- Izveštavanja o realizaciji SEP-a i upravljanju žalbama;
- Komunikacije rezultata praćenja i revizije životne sredine i socijalne situacije sprovedenih tokom faze rada zainteresovanim stranama;
- Informisanje javnosti o povećanju tarifa za upravljanje otpadom, čije uvođenje je planirano kada postrojenje za tretman otpada postane operativno;
- Upravljanje i praćenje efikasnosti svih korektivnih radnji koje su sprovedene kao rezultat zabrinutosti ili pritužbi zainteresovanih strana tokom operacija.

Tabela 2: Akcioni plan za angažovanje zainteresovanih strana

Zainteresovane strane	Vrsta i metod komunikacije	Vreme i mesto održavanja	Odgovornost	Glavne teme interesovanja i teme za raspravu
Sve zainteresovane strane (akteri)	<p>Medijska kampanja</p> <ul style="list-style-type: none"> Štampani: Privredni Pregled, Danas, Politika, Blic Radio i TV: Radio Beograd 1, 2, 3, RTS1 i RTS2 Vebsajt GB: https://www.beograd.rs Vebsajt BCE: https://www.bcenergy.rs 	Počev od septembra 2018. i u toku relizacije Projekta	Grad Beograd BCE	<ul style="list-style-type: none"> Informacije o Projektu, uključujući: <ul style="list-style-type: none"> Opis komponenti projekta Agencije za implementaciju i finansiranje Projekta Vremenski okvir komponenti Projekta Napredak u izdavanju dozvola Planirana obelodanjivanja i konsultacije
Domaćinstva koja žive u divljem naselju Vinča na teritoriji deponije, koja će biti fizički izmeštena	<p>Grupni sastanci</p> <p>Individualni sastanci sa</p> <p>Pismena obaveštenja</p> <p>Ugovor o socijalnom stanovanju / restoraciji ili izgradnji kuće</p>	<p>Avgust 2018 – završetka preseljenja i obnova prihoda</p> <p>Oktobar 2018</p>	<p>Grad Beograd – Sekretarijat za socijalnu zaštitu (stanovnici Beograda)</p> <p>Grad Šabac / opština Vladimirci (stanovnici Šapca / Vladimirovaca)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Komponente RAP plana: podobnost, pravo na stambeno zbrinjavanje (socijalno stanovanje, pomoć u popravci i/ili izgradnji kuća, drugi vidovi stambenog zbrinjavanja), mere pomoći (pristup ličnoj dokumentaciji, zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, zapošljavanju, itd.), vremenski okvir, itd. Upravljanje žalbama
Lica koja se bave prebiranjem i sakupljanjem otpada (za JKPGČ ili privatne kompanije), koja će izgubiti izvor prihoda nakon što ovu aktivnost više ne budu mogli da obavljaju na deponiji	<p>Grupni sastanci</p> <p>Individualni sastanci</p> <p>Pismena obaveštenja</p> <p>Bezbednost i znaci upozorenja</p> <p>Ugovori o zapošljavanju</p>	Avgust 2018 – završetak svih aktivnosti vezanih za obnovu prihoda	<p>Grad Beograd – Sekretarijat za socijalnu zaštitu (stanovnici Beograda)</p> <p>Grad Šabac / opština Vladimirci (stanovnici Šapca / Vladimirovaca)</p> <p>Druge opštine gde sakupljači otpada imaju prijavljeno prebivalište municipalities</p> <p>Nacionalna služba za zapošljavanje i njene filijale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Promene koje će biti uvedene prilikom pristupa deponiji kada počne izgradnja Pitanja zdravlja i zaštite tokom izgradnje i obaveze Pravovremene informacije o tome kada prebiranje po otpadu više neće biti moguće na deponiji Komponente RAP plana: podobnost, pravo na obnovu primanja (pomoć u pristupu radnim mestima, obuci, ličnoj dokumentaciji, itd.), vremenski okvir, odgovornost za realizaciju, itd. Aktuelne informacije o prilikama za zapošljavanje i merama pomoći kako postanu dostupne Upravljanje žalbama
Privatne kompanije koje se bave prikupljanjem i	<p>Grupni sastanci</p> <p>Pismena obaveštenja</p>	Avgust 2018 – decembar 2019 (zatvaranje postojeće deponije)	JKP „Gradska čistoća“ Grad Beograd –	<ul style="list-style-type: none"> Promene koje će biti uvedene prilikom pristupa deponiji kada počne izgradnja Pitanja zdravlja i zaštite tokom izgradnje i obaveze

Zainteresovane strane	Vrsta i metod komunikacije	Vreme i mesto održavanja	Odgovornost	Glavne teme interesovanja i teme za raspravu
sortiranjem otpada na deponiji pod ugovorom sa JKPGČ i LAFARGE BFC	Bezbednost i znaci upozorenja Ugovori za rad na deponiji	otpada)	Sekretarijat za socijalnu zaštitu BCE	<ul style="list-style-type: none"> Mogućnosti za saradnju sa gradom Beogradom na reciklaži nakon zatvaranja deponije Vinča
Lica/entiteti na koja utiče otkup zemljišta za širenje deponije Vinča	Individualni sastanci sa vlasnicima i korisnicima pogođenog zemljišta Pismena obaveštenja Odluke o eksproprijaciji i druga administrativna i sudska obaveštenja	U toku do završetka sve kupovine zemljišta (očekuje se do kraja 2018.) i obnova prihoda	Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Kancelarija Javnog branioca Opštine Grocka, Zvezdara, Palilula	<ul style="list-style-type: none"> Proces eksproprijacije, nadoknada za obuhvaćeno zemljište i imovinu, pomoć u obnovi prihoda Rezultati revizije otkupa zemljišta i korektivni akcioni plan, po potrebi
Lokalno stanovništvo koje živi u naseljima u blizini deponije Vinča (Vinča, Mirijevo, Slanci, Veliko Selo) Opšte stanovništvo grada Beograda, tj. korisnici usluga upravljanja otpadom (domaćinstva, pravna lica).	Konsultacije o ESIA proceni Obelodanjivanje ESIA, NTS, ESAP, SEP i RAP Nacionalno obelodanjivanje i konsultacije o EIA proceni Žalbeni mehanizam Informacije u medijima, uključujući veb-sajtove navedene u Odeljku 7.1. Informacije preko info-tabli o projektu na građevinskim	Na lokacijama navedenim u Odeljku 7.1 Od početka perioda obelodanjivanja navedenog u Odeljku 7.1 TBD Implementacija tokom čitavog Projekta Implementacija tokom čitavog Projekta Tokom izgradnje	Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine Druga relevantna odeljenja Grada Beograda Konsultanti iz BCE, ESIA Ministarstvo zaštite životne sredine Izvođač građevinskih radova	<p>Obelodanjivanje ESIA i konsultacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opis očekivanih pozitivnih i negativnih uticaja Projekta, kao i planirane mere ublažavanja Planirane aktivnosti za angažovanje aktera Vremenski okviri za realizaciju Projekta Prilike za direktno i indirektno zapošljavanje preko Projekta, lokalna nabavka Žalbeni mehanizam Projekta Druga pitanja od interesa <p>Tokom izgradnje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontakt podaci izvođača i predstavljanje njihovih planiranih aktivnosti za angažovanje zainteresovanih strana; Obaveštenja o bilo kakvim aktivnostima koje bi mogle da dovedu do kratkoročnog prekida komunalnih usluga, saobraćaja; Informacije o napretku izgradnje i njenim

Zainteresovane strane	Vrsta i metod komunikacije	Vreme i mesto održavanja	Odgovornost	Glavne teme interesovanja i teme za raspravu
	lokacijama; izgradnja znakova i upozorenja Objavljeni izveštaji o napretku i praćenju projekta	Implementacija tokom čitavog Projekta		implikacijama; Tokom rada: <ul style="list-style-type: none"> • Napredovanje Projekta • Izveštaji o praćenju koji uključuju praćenje žalbi • Unapređenje usluga upravljanja otpadom i povezane promene tarifa
Nevladine i organizacije civilnog društva (NVO i OCD)	Kao iznad Prepiska i sastanci	Počev od perioda obelodanjivanja i tokom realizacije Projekta	Sekretarijat za zaštitu životne sredine BCE	Kao iznad
Administrativna tela i organi Republike Srbije Administrativna tela i organi Grada Beograda	Konsultacije o ESIA proceni Obelodanjivanje ESIA, NTS, ESAP, SEP i RAP Nacionalno obelodanjivanje i konsultacije o EIA proceni Službena prepiska i redovni sastanci Zahtevi za izdavanje dozvole Izveštaji o napretku Projekta	Tokom realizacije Projekta	Sekretarijat za zaštitu životne sredine Druga relevantna odeljenja Grada Beograda BCE	Kao iznad
Gradske opštine Grocka, Zvezdara, Palilula	Službena prepiska i redovni sastanci	U toku, do završetka otkupa zemljišta	Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Kancelarija Javnog branioca Sekretarijat za zaštitu životne sredine	<ul style="list-style-type: none"> • Proces eksproprijacije, nadoknada za obuhvaćeno zemljište i imovinu, pomoć u obnovi prihoda • Saradnja u sprovođenju revizije otkupa zemljišta i razvoj i primena korektivnog akcionog plana, po potrebi
Grad Šabac / opština Vladimirci i pružaoci	Dostavljanje usvojenog RAP plana Službena prepiska i redovni	Nakon usvajanja RAP-a, do završetka potpunog	Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu	<ul style="list-style-type: none"> • Obaveze za RAP

Zainteresovane strane	Vrsta i metod komunikacije	Vreme i mesto održavanja	Odgovornost	Glavne teme interesovanja i teme za raspravu
usluga Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) sa opštinskim filijalama	sastanci	preseljenja i obnove primanja	Radna grupa za RAP	<ul style="list-style-type: none"> • Organizovanje preseljenja i obnove primanja • Saradnja na upravljanju žalbama iz RAP-a
Komunalna preduzeća čije mreže će biti proširene za Projekat	Službena prepiska i redovni sastanci	Pre i tokom realizacije Projekta	Gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine BCE Izvođač	<ul style="list-style-type: none"> • Razvoj dokumentacije i planova projekta za proizvodnju električne/toplotne energije • Napredak u izdavanju dozvola i izgradnji • Prenos vlasništva nad postrojenjima nakon izgradnje • Obaveze održavanja tokom rad • Maintenance responsibilities during operation
Mediji	Saopštenja za medije Konferencije za medije Obelodanjivanje ESIA, NTS, ESAP, SEP i RAP Nacionalno obelodanjivanje i konsultacije o EIA proceni	Pre i tokom realizacije Projekta	Gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine BCE	<ul style="list-style-type: none"> • Ažuriranja u napretku projekta • Skori događaji obelodanjivanja i konsultacija
Međunarodne finansijske institucije	Paket sa ESIA dokumentacijom (nacrt i konačan dokument) Službena prepiska i redovni sastanci Izveštaj o napretku Projekta	Pre i tokom realizacije Projekta	Gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine BCE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumenti o ESIA (nacrt i konačan dokument) • Izveštaji o upravljanju žalbama • Izveštaji o zaštiti životne sredine i socijalnoj zaštiti
Zaposleni JKP „Gradska čistoća“	Individualni sastanci Interni sastanci radnika Oglasne table Žalbeni mehanizam/mehanizam za povratne informacije zaposlenih	Pre i tokom realizacije Projekta	Rukovodstvo JKP „Gradska čistoća“ Grad Beograd	<ul style="list-style-type: none"> • Informacije o novim radnim mestima i lokacijama rada, nakon zatvaranja deponije Vinča • Politika o ljudskim resursima • Interni žalbeni mehanizam zaposlenih • Procedure zdravlja i zaštite na radu • Kodeksi ponašanja • ESMP mere

Zainteresovane strane	Vrsta i metod komunikacije	Vreme i mesto održavanja	Odgovornost	Glavne teme interesovanja i teme za raspravu
Zaposleni BCE	Individualni sastanci Interni sastanci radnika Oglasne table Žalbeni mehanizam/mehanizam za povratne informacije zaposlenih	Pre i tokom realizacije Projekta	BCE uprava	<ul style="list-style-type: none"> • Politika o ljudskim resursima • Interni žalbeni mehanizam zaposlenih • Procedure zdravlja i zaštite na radu • Kodeksi ponašanja • ESMP mere
Privremeni građevinski radnici, podizvođači	Službena prepiska Sastanci Kodeks ponašanja Informacije o ugovoru Obuke Žalbeni mehanizam zaposlenih	Pre i tokom realizacije Projekta	BCE uprava Uprava izvođača radova	<p>Informacije u ugovoru o standardima i očekivanjima vezanim za:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaštitu životne sredine i socijalni uticaj • Zdravlje i bezbednost na radu • Kodeks ponašanja, uključujući disciplinske mere • Bezbednosne mere • Pristup lokacijama • Interakcija sa zajednicom • Žalbeni mehanizam zaposlenih <p>Redovno praćenje učinka izvođača u realizaciji gore navedenog.</p>

8 **Žalbeni mehanizam**

Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine, BCE i izvođač će prihvatiti i odgovoriti na sve predloge i žalbe povezane sa Projektom. Uzorak Obrasca za žalbe je dat kao Prilog A ovom SEP-u. Bilo koje lice ili organizacija može da pošalje komentare, pritužbe i/ili zahteve za informacijama lično ili poštom, putem telefona ili mejla koristeći kontakt podatke navedene ispod. U svakom trenutku, podnosioci žalbe mogu da potraže i pravne lekove u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije.

Grad Beograd upravlja komunikacijom sa građanima vezano za sve gradske komunalne usluge preko komunalnog sistema grada Beograda (BEOKOM) – videti kontakt podatke sa besplatnim telefonskim linijama i veb sajtom ispod. Sva pitanja i žalbe vezane za Projekat koje BEOKOM primi će biti prosleđena Gradskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine, za evidentiranje i rešavanje kao deo ovog žalbenog mehanizma.

Sve žalbe će biti registrovane i na njih će biti odgovoreno u roku od 20 kalendarskih dana, bilo usmeno ili pismeno, u skladu sa preferiranim metodom komunikacije koji podnosilac žalbe navede. Fizička lica koja podnesu komentare ili pritužbe imaju pravo da zatraže da se njihovo ime čuva kao poverljiva informacija. Žalbe se mogu podnositi i anonimno, međutim, ovo može da ograniči mogućnosti za istragu žalbe i dostavljanje odgovora.

Žalbe vezane za građevinske aktivnosti će rešavati BCE i izvođač građevinskih radova, a njihovo upravljanje će nadgledati Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine. Kontakt podaci za izvođača će biti dostavljeni čim budu dostupni, u ažuriranom SEP-u.

Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine će voditi jedinstven dnevnik žalbi u koji će se unositi sve primljene žalbe za ovaj Projekat, uključujući one koje je primio i rešava ih BCE i izvođač, i izveštavanje o upravljanju žalbama Gradu Beogradu i IFI institucijama, svaka 4 meseca tokom izgradnje i jednom godišnje tokom rada.

Poseban žalbeni mehanizam je dostupan za žalbe vezane za preseljenje i prikupljanje otpada koje se sprovodi na deponiji Vinča, kao što je opisano u RAP-u Projekta. Žalbe zaposlenih, uključujući žalbe izvođača, će se rešavati kroz interni žalbeni mehanizam.

Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine

Kontakt osoba: Snežana Bondžić

Adresa: Beograd, 43-45, ul. 27. marta

Broj telefona: +381 11 330 9589

Email adresa: snezana.bondzic@beograd.gov.rs

Beo Čista Energija d.o.o.

Kontakt osoba: Gordana Jelenić, asistent generalnog direktora

Adresa: Tošin bunar 272v, 11070 Beograd, Srbija

Broj telefona: +381 11 715 4885

Email adresa: bce@bcenergy.rs

Komunalni sistem grada Beograda (BEOKOM)

Adresa: Tiršova 1, 11000 Beograd

Besplatni brojevi telefona: 0800 110 011 (radnim danima 07:00 – 22:00), sa mobilnog telefona (011/30 90 007)

Email adresa: bks@beograd.gov.rs

Vebsajt: <http://www.bgportal.rs>

9 Resursi i odgovornosti

Realizacija ovog SEP-a je opšta odgovornost Grada Beograda (Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine), uz podršku od BCE-a. Odgovornost za pojedinačne aktivnosti predviđena SEP-om navedena je u Tabeli 2.

Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine je nominovao jednog zaposlenog (službenik za angažovanje zainteresovanih strana – SE službenik) koji će redovno pratiti sve obaveze iz SEP-a i koordinisaće njihovom realizacijom. Ovaj službenik će blisko sarađivati sa BCE-om i biće u kontaktu sa svim relevantnim licima / odeljenjima koja imaju odgovornost za realizaciju drugih aktivnosti iz SEP-a, i ažuriraće SEP sa rezultatima ovih aktivnosti nakon njihove realizacije. SE službenik će takođe upravljati žalbenim mehanizmom i obezbediće da se dnevnik žalbi redovno vodi.

SE službenik će učestvovati u događajima angažovanja zainteresovanih strana, pratiće sprovođenje SEP-a, pripremaće izveštaje za usvajanje od strane grada Beograda i podnošenje IFI institucijama. SE službenik će takođe predlagati nove događaje za angažovanje zainteresovanih strana na osnovu rezultata nadzora i ažuriraće SEP.

10 Praćenje angažovanja zainteresovanih strana i izveštavanje

10.1 Praćenje

Set ključnih pokazatelja učinka (KPI-jevi) je definisan kako bi se omogućio nadzor i procena realizacije SEP plana i kako bi se vodila ažuriranja i revizije dokumenta:

- SEP primenjen, ažuriran i dostupan javnosti za ostavljanje komentara;
- SEP dokument integriše komentare dobijene od javnosti po potrebi;
- Sve planirane aktivnosti iz SEP-a su realizovane prema planu;
- Procedura za podnošenje žalbi funkcioniše prema planu (što je dokazano ažuriranim registrom žalbi), uključujući evidentiranje;
- Ugovori izvođača uključuju klauzule koje ga obavezuju da usvoji zahteve iz SEP-a, po potrebi;
- Izveštaj o realizaciji SEP-a i upravljanju žalbama je dostupan kao deo korporativnog izveštavanja i izveštavanja o životnoj sredini i socijalnim pitanjima u okviru Projekta.

10.2 Izveštavanje

SEP će se periodično ažurirati (najmanje jednom svaka 4 meseca) kako bi:

- evidentirao sprovedene konsultacije, pokrenuta pitanja, preduzete aktivnosti;

- opisao naučene lekcije i sve promene u procesu obelodanjivanja i konsultacije; i
- predstavio raspored za tekuće i buduće interakcije sa zainteresovanim stranama.

Pre i tokom izgradnje, Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine i BCE će pripremiti kvartalne izveštaje o zaštiti životne sredine i socijalnim pitanjima (EHSS), koji će uključivati i rezime učinka Projekta po pitanju upravljanja žalbama (broj, tip i izvor žalbi; broj rešenih žalbi i prosečno vreme za rešavanje žalbi, po polovima). Ovi izveštaji će se podnositi kabinetu gradonačelnika grada Beograda i drugim relevantnim odeljenjima grada Beograda, kao i IFI institucijama, a biće postavljeni i na vebajtove GB i BCE. Nakon završetka izgradnje, tj. tokom rada, ovi izveštaji će se pripremati i izdavati na godišnjem nivou.

Prilog A: Uzorak obrasca za podnošenje žalbi

Obrazac za podnošenje žalbi

Referentni broj:	
Odeljak 1 – Opcionalno (Ne popunjavati ako želite da ostanete anonimni. Imajte na umu da ako ostanete anonimni, mi nećemo moći da vas obavestimo o ishodu ove žalbe)	
Ime i prezime	
Kontakt podaci Navedite kako želite da vas kontaktiramo (poštom, telefonom, imejlom).	Poštom: Navesti poštansu adresu: _____ _____ _____ _____ Telefonom: _____ Imejlom: _____
Odeljak 2	
Opis upita, incidenta ili žalbe:	Šta se desilo? Gde se to desilo? Kome se to desilo? Koji je rezultat problema?
Datum upita/incident/žalbe	
	Jednokratni incident/žalba (datum _____) Desilo se više od jednom (koliko puta? _____) U toku (problem je trenutno prisutan)
Odeljak 3	
Šta biste vi želeli da se desi kako bi se ovaj problem rešio?	