

PROJEKTI I ERËS NË BAJGORË. KOSOVË
PLANI I VEPRIMIT MJEDISOR DHE SHOQËROR (DRAFTI P PËR SHP PËRRNDARJE)

Shkurtesat:

PVB: Plani i Veprimit të Biodiversitetit

HK: Habitat kritik

BERZH: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

E&S: Mjedisor dhe Shoqëror

VNMS: Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis dhe Social

PMMSN: Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social të Ndërtimit

SMMS: Sistemi i Menaxhimit Mjedisor dhe Social

GIP: Praktikë e mirë ndërkombëtare

HR: Burimet njerëzore

LALR: Blerja e tokës dhe rivendosja e jetesës

LP: Largpërçues

TBP: Tipari i Biodiversitetit Prioritar

KP: Kërkesat e Performancës (siç përcaktohet nga BERZH në politikën e tij mjedisore dhe sociale të vitit 2014)

PS: Standardet e Performancës (siç përcaktohet nga IFC në Kornizën e tij të Qëndrueshmërisë 2012)

SEP: Plani i Angazhimit të Palëve të interesit

Nr.	Veprimi	Rreziqet E&S (Përgjegjësia / Përfitimet)	Kërkesa	Përgjegjësia	Orari	Kriteret e synimit dhe zbatimit
KP1.1	Menaxher E&S Emërimi i një menaxheri të kualifikuar dhe me përvojë të kualifikuar / Sowi Kosova E&S për punët e hershme, fazat kryesore të ndërtimit dhe funksionimit, përgjegjës për pajtueshmërinë e projektit me legjislacionin kombëtar dhe kërkesat e BERZH / IFC E&S, dhe përgjegjës për organizimin e zbatimit të veprimeve të ESIA dhe ESAP . Menaxheri i E&S do t'i raportojë drejtpërdrejt menaxherit të projektit Enlight / Sowi Kosova.	Menaxhimi dhe kapaciteti i rrezikut E&S	KP1 / PS1	Enlight / Sowi Kosova	Para afrimitetit financiar	Përgjegjësia e caktuar. Emri dhe kontakti i personit përgjegjës që u është dhënë Huadhënësve.

Nr.	Veprimi	Rreziqet E&S (Përgjegjësia / Përfitimet)	Kërkesa	Përgjegjësia	Orari	Kriteret e synimit dhe zbatimit
KP1.2	<p>Menaxhimi E&S: punimet e hershme</p> <p>Implementimi, dhe ku është azhurnimi relevant, CESMP i Punëve të Hershme. Punët e hershme CESMP do të përfshijë (i) një përshkrim të aktiviteteve të punëve të hershme dhe marrëveshjeve të kontratës, (ii) një regjistër të të gjithë rreziqeve mjedisore, sociale dhe shëndetësore dhe të sigurisë për periudhën e hershme të punimeve, dhe masat përkatëse zbutëse për të përmbushur KP-të e BERZH-it dhe PS e IFC që ndjekin hierarkinë zbutëse (përfshirë shmangien e ndikimeve në speciet PBF / CH), dhe (iii) një mekanizëm për zbatimin efektiv dhe monitorimin e zbatimit të CESMP në të gjithë zinxhirin e kontraktuesve dhe nënkontraktuesve të përfshirë në punimet e hershme.</p> <p>Raportimi mujor për huadhënësit e Projektit për zbatimin e punëve të hershme CESMP (kjo është e veçantë për veprimin e ESAP 1.9)</p>	Veprimi korrigjues për të siguruar përputhjen e punëve të hershme me KP dhe PS	KP1 / PS1	Menaxheri i Enlightt / Sowi Kosova E&S, me mbështetje nga një konsulent	Punimet e hershme CESMP ekzistojnë para mbylljes financiare. Zbatuar gjatë punëve të hershme.	EW-CESMP në vend, implementuar dhe monitoruar. Punimet e hershme në përputhje me PR dhe PS. Raporti mujor i monitorimit i ofruar huadhënësve të Projektit.
KP1.3	<p>ESMS: punimet kryesore</p> <p>Krijoni një ESMS për zbatimin e aktiviteteve kryesore të ndërtimit. ESMS do të përfshijë procedurat për menaxhimin e ndryshimit ose mosrespektimit dhe një mekanizëm monitorimi E&S.</p> <p>ESMS do të përcaktojë rolet dhe përgjegjësitë dhe alokimin e angazhimeve dhe veprimeve të E&S (d.m.th. midis ekipit të Enlightt / Sowi Kosovës dhe kontraktuesve).</p>	Sistemi i menaxhimit E&S	KP1 / PS1 GIP	Menaxheri i Sowi Kosova dhe Enlightt E&S, me mbështetje nga një konsulent	ESMS përgatitur para disbursimit të parë ESMS implementuar gjatë gjithë ndërtimit dhe komisionimit.	ESMS u krijua dhe implementua.
KP1.4	<p>ESMS: faza operative</p> <p>Zhvillimi dhe implementimi i një ESMS (e strukturuar sipas standardeve ISO9001 - 14001) për fazën operative të Projektit. ESMS do të përfshijë një politikë E&S, procedurat publike dhe profesionale të H&S, procedurat për menaxhimin e ndryshimit ose mosrespektimit dhe një mekanizëm monitorimi E&S.</p> <p>ESMS do të përcaktojë rolet dhe përgjegjësitë dhe alokimin e angazhimeve dhe veprimeve të E&S (d.m.th. midis ekipit të Enlightt / Sowi Kosovës dhe çdo kontraktori).</p>	Sistemi i menaxhimit E&S	KP1 / PS1 GIP	Menaxheri i Enlightt / Sowi Kosova E&S, me mbështetje nga një konsulent	Përgatitja: para operacionit Zbatimi: gjatë funksionimit	ESMS u krijua dhe implementua.

Nr.	Veprimi	Rreziqet E&S (Përgjegjësia / Përfitimet)	Kërkesa	Përgjegjësia	Orari	Kriteret e synimit dhe zbatimit
KP1.5	<p>Përfundimi i ESMP</p> <p>Zhvillimi i mëtutjeshëm dhe integrimi në ESMS përkatëse, ESMP-të e shpalosura si pjesë e ESIA. Kjo do të përfshijë rafinimin dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të masave lehtësuese dhe menaxhuese, rolet dhe përgjegjësitë, objektivat, kufijtë dhe pragjet, si dhe monitorimin dhe raportimin e dispozitave në procedura, plane dhe / ose udhëzime të tilla që do të mundësojnë zbatimin dhe monitorimin në mënyrë efektive.</p>	Ndikimi dhe menaxhimi i performancës E&S	KP1 / PS1	Enlight / Sowi Kosovo	<p>Para fillimit të ndërtimit në lidhje me fazën e ndërtimit kërkesat ESMP</p> <p>Para fillimit të operacioneve në lidhje me kërkesat e fazës operative të ESMP</p>	ESMP integruar plotësisht në ESMS për ndërtimin dhe funksionimin
KP1.6	<p>Performanca E&S për periudhën e ndërtimit</p> <p>Përfshini në dokumentacionin detyrues të secilit kontraktues një detyrim të përgjithshëm (i) për të përmbushur PR-të e BERZH-it dhe PS-të të IFC-së, dhe (ii) për të zbatuar veprime korrigjuese të kërkuara nga Huadhënësit e Projektit në lidhje me pajtueshmërinë me PR të BERZH-it dhe PS të IFC-së.</p> <p>Përfshini në dokumentacionin detyrues të secilit kontraktues një detyrim specifik për të zbatuar veprimet E&S të identifikuara në dokumentacionin E&S të Projektit. Bashkëngjitni këtë dokumentacion E&S (VNM, VNMS, ESMP, etj.) Në secilën kontratë të kontraktuesit.</p>	Menaxhimi i performancës së Kontraktuesit E&S	Ligji i Kosovës KP1 / PS1	Enlight / Sowi Kosovo	Para nënshkrimit të kontrates me kontraktuesit	Detyrimet e kontraktuesit sipas dokumentacionit të Projektit E&S të përfshira në marrëveshje detyruese të kontraktuesit.
KP1.7	<p>Kontraktorët HSEMP dhe sistemi i menaxhimit</p> <p>Kërkoni me kontratë, rishikoni, aprovoni dhe monitoroni zbatimin efektiv të një Plani specifik të Menaxhimit të Shëndetit, Sigurisë dhe Mjedisit (HSEMP) të përgatitur nga secili kontraktues në mënyrë që të përmbushë detyrimet e tij kontraktuale për E & S dhe të përshtatura me aktivitetet e tij.</p> <p>Kërkoni nga kontraktimi që secili kontraktues të ketë një sistem / plan menaxhimi të vendosur për të siguruar zbatimin efektiv të HSEMPs.</p>	Pajtueshmëria me kërkesat e aplikuara	Ligji i Kosovës KP1 / PS1	Enlight / Sowi Kosovo	Para ndërtimit dhe punimeve të mirëmbajtjes / rehabilitimit	HSEMP ka përgatitur dhe implementuar nga kontraktorët, të aprovuar dhe monitoruar nga menaxheri i Enlight / Sowi Kosova E&S

Nr.	Veprimi	Rreziqet E&S (Përgjegjësia / Përfitimet)	Kërkesa	Përgjegjësia	Orari	Kriteret e synimit dhe zbatimit
KP1.8	Përgjegjësia E&S e caktuar nga Kontraktorët Kërkoni në mënyrë kontraktuale nga secili kontraktues të caktojë një Zyrtar të E-S të kualifikuar dhe me përvojë të duhur, me përgjegjësinë për të organizuar zbatimin e veprimeve të E&S që janë nën përgjegjësinë e kontraktuesit sipas kontratës së tyre përkatëse.	Pajtueshmëria e aktiviteteve të ndërtimit; implementimi efektiv i veprimeve të E&S nën përgjegjësinë e kontraktuesve.	Ligji i Kosovës KP1 / PS1	Secili kontraktues, me kërkesë të Enlight / Sowi Kosova	Para fillimit të aktiviteteve perkatëse	Detyrimet e Kontraktuesit për E&S janë përmbushur. Zyrtari E&S në kontakt me menaxherin E&S sipas Projektit të ESMS..
KP1.9	Raportim i rregullt për huadhënësit Raportet e Monitorimit të E&S para Huadhënësve të Projektit dhe garantuesit. Modeli standard i raportimit EBRD E&S mund të përdoret dhe përshtatet për të përmbushur këtë kërkesë. Ky raportim gjithashtu mund të bëhet nga konsulentët monitorues të huadhënësve.	Procesi i rregullt i monitorimit të huadhënësve	KP1 / PS1	Menagjeri i Enlight / Sowi Kosovo E&S	Cdo katër muaj gjatë ndërtimit dhe çdo vit gjatë funksionimit	Raportet e lëshuara dhe të pranueshme për Huadhënësit
KP1.10	Kodi i Sjelljes Siguroni (dhe kërkoni të gjithë kontraktuesve që t'u sigurojnë) punëtorëve një kod sjelljeje, dhe një trajnim induktiv për zakonet dhe sjelljet lokale që duhet të shmangen, duke përfshirë ndërgjegjësimin për sëmundjet seksualisht të transmetueshme dhe nivelet e përhapjes në Kosovë.	Parandalimi i çështjeve ose konflikti i shkaktuar nga sjelljet e qëllimshme ose të paqëllimta	KP1 / PS1	Menagjeri i Enlight / Sowi Kosovo E&S	Kodi i sjelljes dhe materiali i induksionit i gatshëm para disbursimit të parë. Trajnim dhe induksion i të gjithë punëtorëve të rinj në ndërtim dhe operim.	Kodi i sjelljes dhe materiali i induksionit përgatitet dhe azhurnohet sipas nevojës. .Trajnim dhe induksion i të gjithë punëtorëve të rinj.
KP1.11	Procedura e hyrjes në tokë Përgatitni, komunikoni me të gjithë kontraktorët dhe zbatoni me kontratë zbatimin e një procedure të hyrjes në tokë përpara se të hyni në zona të reja pune. Procedura do të përfshijë një përcaktim të (i) tipareve të ndjeshme mjedisore që duhen ruajtur, (ii) përcaktimi i zonave që nuk janë fituar / marrë me qira nga Projekti dhe nuk duhet të futen, dhe (iii) masa specifike të H&S për publikun dhe punëtorët (p.sh. asbesti) i zbatueshëm në vendin e punës.	Parandalimi i dëmeve mjedisore dhe sociale nga përdorimi i tokës pa kujdes.	KP1 / PS1	Enlight / Sowi Kosovo për kontraktuesit	Procedurat në vend para disbursimit të parë	Procedura në vend dhe e zbatuar. Asnjë punë nuk është ndërmarrë jashtë zonave të autorizuara
KP2.1	Politika dhe procedurat e burimeve njerëzore Politika e burimeve njerëzore në përputhje me kërkesat e BERZH / IFC për t'u përgatitur, shpalosur për punëtorët dhe për t'u ndarë me kontraktorët me një detyrim kontraktues për të zbatuar politikën në nivelin e kontraktorit dhe nënkontraktuesve (gjatë të dy fazave të ndërtimit dhe operimit). Politika ndalon punësimin e personelit nën moshën 18 vjeç në kuadrin e Projektit.	Praktikat e përmirësuara të burimeve njerëzore dhe pajtueshmëria me legjislacionin kombëtar dhe kërkesat PR2 / PS 2	PR2 / PS2 Standardet e ONP-së Legjislacioni kombëtar	Enlight / Sowi Kosovo	Politika e përgatitur para disbursimit të parë Zbatimi gjatë gjithë ndërtimit dhe funksionimit	Politikat dhe procedurat e burimeve njerëzore të përgatitura dhe respektuara nga kontraktorët

Nr.	Veprimi	Rreziqet E&S (Përgjegjësia / Përfitimet)	Kërkesa	Përgjegjësia	Orari	Kriteret e synimit dhe zbatimit
KP2.2	Punësim i paligjshëm / informal Kryerja e kontrolleve mujore të pa-njoftuara dhe të rastësishme të HR për kontraktorët dhe nënkontraktorët për të identifikuar çfarëdo forme të punësimit të paligjshëm (angazhimi i fëmijëve në punë, pa kontrata pune, mosrespektim të kërkesave të burimeve njerëzore sipas veprimit ESAP PR2.1).	Shmangia e punësimit të paligjshëm / informal	Legjislacioni Kombëtar	Enlight / Sowi Kosovo	Ndërtimi (punimet e hershme dhe punët kryesore) dhe periudha e komisionimit	Kontrollet e kryera të burimeve njerëzore, rezultatet e përfshira në raportet për huadhënësit dhe kontraktorët jo-zbatues të dëbuar pas njoftimit të parë.
KP2.3	Mekanizmi i ankesave të punëtorëve Përgatitja dhe implementimi i një mekanizmi të ankesave të arritshme për të gjithë punëtorët (të punësuar direkt ose indirekt për të punuar në Projekt).	Menaxhimi i ankesave të punëtorëve	PR2 / PS2	Menaxhimi i ankesave të punëtorëve	Mekanizmi i përgatitur për punë të hershme Zbatimi gjatë gjithë fazës së ndërtimit dhe funksionimit	Mekanizmi i ankesave në vend. Punëtorët e informuar në fazën e induksionit.
KP2.4	Personeli i sigurisë Personeli i sigurisë i punësuar për periudhat e ndërtimit ose operimit duhet t'i nënshtrohet një trajnimit të bazuar në Parimet Vullnetare të KB për Sigurinë dhe të Drejtat e Njeriut.	Zbutja e rreziqeve që lidhen me personelin e sigurisë jo të punësuar	PR2 / PS2	Enlight / Sowi Kosovo E&S Menagjer	Trajnimi i ofruar para fillimit të shërbimeve (d.m.th. në induksion)	Personeli i sigurisë i trajnuar në fazën e induksionit.
KP3.1	Plani i kontrollit dhe rikthimit të erozionit Përgatitja dhe zbatimi i një plani të kontrollit të erozionit, duke përfshirë një seri masash gjithëpërfshirëse për menaxhimin e punimeve tokësore, vendeve të përkohshme, tokës së sipërme dhe punimeve të rivendosjes në një mënyrë që shmang ose minimizon rrezikun e erozionit të pakontrolluar ose shpërndarjes së sedimenteve. Implementimi i planit direkt ose përmes kontraktuesve. Rivendosja e zonave të ndikuara duhet të maksimalizohet dhe gjurmët e projektit të ruhen në minimum (p.sh. platformat e turbinave).	Parandalimi i proceseve të pakontrolluara të transportit të sedimentit dhe procesit të erozionit	PR3/PS3	Enlight / Sowi Kosovo E&S Menagjer	Plani i përgatitur dhe zbatuar për ndërtimin duke filluar nga punimet e hershme. Plani i azhurnuar për operacionin në fazën e funksionimit.	Erozioni i kontrolluar; rivendosja e vendeve të përkohshme
KP3.2	Derdhjet e vajit të turbinës Për të shmangur çdo ndotje të shkaktuar nga rrjedhjet e lubrifikantëve, hartoni njësitë e prodhimit në mënyrë që çdo rrjedhje e papritur e lubrifikantit të mbliidhet dhe mbahet, ose përdorni lubrifikantë biodegradues / jo toksikë.	Parandalimi i rrjedhjeve të pakontrolluara të naftës në mjedis gjatë operimit.	PR3/PS3	Furnizuesi i turbinave	Faza e projektimit.	Rrjedhjet e naftës toksike / ndotëse janë shmangur
KP3.3	Shqetësimet në objektet publike Identifikoni ndërtimin e ndjeshëm publik (spitalet dhe objektet shëndetësore, shkollat, vendet e kultit dhe ato fetare, policinë, mbrojtjen) të vendosura në afërsi të vendeve të punës të OHTL, dhe konsultohuni me ato për masat e minimizimit të shqetësimit të krijuara për të kontrolluar zhurmën, pluhurin dhe trafikun	Parandalimi i shqetësimit jo-proporcional.	PR3/PS3	Enlight / Sowi Kosovo E&S Menagjer	Para punimeve të LP	Menaxherët e ndërtësive publike janë konsultuar dhe veprimet e minimizimit të shqetësimit janë pajtuar.

Nr.	Veprimi	Rreziqet E&S (Përgjegjësia / Përfitimet)	Kërkesa	Përgjegjësia	Orari	Kriteret e synimit dhe zbatimit
KP3.4	Ndalimi i pesticideve Ndaloni përdorimin e herbicideve gjatë periudhës së ndërtimit dhe funksionimit. Vetëm heqja mekanike e bimëve është e autorizuar.	Shmangia e shpërndarjes së ndotësve të panevojshëm	PR3/PS3	Enlight / Sowi Kosovo E&S Menagjer	Punimet e hershme, punimet kryesore dhe faza e funksionimit	Nuk janë përdorur pesticidet.
KP3.5	Shmangia e efektit të shkrepjes Zbatoni mbylljen e turbinave gjatë operacionit për të shmangur efektin e shkrepjes në receptorët e ndjeshëm siç përcaktohet në vlerësimin e ndikimit të shkrepjes.	Shmangia e efektit të shkrepjes në komunitetet fqinje.	PR3/PS3	Enlight / Sowi Kosovo furnizuesi i turbinave	I përfshirë në sistemin e projektimit dhe funksionimit	Mekanizmi i mbylljes i përfshirë në sistemin e projektimit dhe funksionimit. Ndikimet që lidhen me efektin e shkrepjes u shmangën
KP3.6	Azbesti Zbatimi i planit për menagjim të azbestit	Kontrolli i rrezikut nga azbesti	PR3/PS3	Enlight / Sowi Kosovo përmes kontraktuesve të specializuar	Punimet e hershme, punimet kryesore dhe faza e funksionimit	Plani u zbatua. Rreziku nga azbestit i kontrolluar
KP4.1	Akomodimi i punëtorëve Akomodoni (dhe kërkoni nga kontraktuesit që të akomodojnë) punëtorët sipas objektivave të IFC/EBRD udhëzuesit për akomodim të punëtorëve.	Akomodimi i punëtorëve i shëndetshëm dhe i sigurt	PR4/PS2	Enlight / Sowi Kosovo Contractors	Enlight / Sowi Kosovo Kontraktuesit	Akomodimi i punëtorëve mbikëqyret në baza mujore nga Enlight / Sowi Kosovo Menaxheri i E&S
KP4.2	Use of explosives If the use of explosives is planned, prepare a specific E&S risk assessment in liaison with the authorized contractor for blast-works and with the Project's E&S experts, with a focus on biodiversity, water springs and social receptors.	Explosives risks management	PR4/PS4 PR6/PS6	Enlight / Sowi Kosovo E&S manager	Before using explosives	Specific E&S risks assessment conducted and mitigation measures adopted and implemented.
KP4.3	Përgatitja dhe reagimi i urgjencës Përgatitni dhe zbatoni planet e gatishmërisë dhe reagimit urgjent për fazat e ndërtimit dhe funksionimit të projektit.	Parashikimi i situatave emergjente.	PR4/PS2&4	Enlight / Sowi Kosovo	Duke filluar nga punimet e hershme për periudhën e ndërtimit Azhurnimi për periudhën e fazës operative	Planet e përgatitura, të rishikuara çdo vit dhe të azhurnuara sipas nevojës

Nr.	Veprimi	Rreziqet E&S (Përgjegjësia / Përfitimet)	Kërkesa	Përgjegjësia	Orari	Kriteret e synimit dhe zbatimit
KP5.1	<p>Plani i përvetesimit të tokës dhe rivendosjes së jetesës (LALR) Zhvillimi i Kuadrit LALR në një plan LALR. Zbatimi i planit LALR dhe organizimi i monitorimit të brendshëm dhe të pavarur, duke përfshirë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regjistrime të hollësishme për të gjitha aspektet e të drejtave të kompensimit dhe pagesave • Baza e të dhënave me detaje për të gjithë personat e prekur nga projekti, të drejtat e tyre të kompensimit, statusin e pagesës, përfshirjen në programet e rivendosjes së jetesës, ndihmën e marrë ose vendet e punës. • Ankesat në lidhje me LALR dhe zgjidhjen e tyre. 	Siguroni që kompensimi i duhur t'u paguhet personave të prekur nga projekti dhe që Plani LALR arrin objektivat e tij për të përmirësuar, ose të paktën rivendosur, jetesën e të gjithë personave të prekur në gjendje relativisht të ngjashme në krahasim me nivelet e para-projektit	PR5/PS5 Kosovo legislation	Enlight / Sowi Kosovo	<p>Plani LALR u finalizua para disbursimit të parë</p> <p>Raportimi i brendshëm mujor gjatë zbatimit të planit LALR.</p> <p>Raportet e monitorimit të jashtëm dhe raportimi tek Huadhënësit çdo 6 muaj gjatë zbatimit të LALR.</p>	<p>Plani LALR i kënaqshëm për Huadhënësit.</p> <p>Plani LALR i implementuar</p> <p>Përditësoni përparimin tek Huadhënësit me raportimin mbi objektivat (objektivat që duhet të vërtetohen me Huadhënësit).</p>
KP5.2	<p>LALR completion audit Auditimi i përfundimit të LALR-it Bëni auditimin pas përfundimit për të gjitha aktivitetet e blerjes dhe kompensimit të tokës</p>	Siguroni që kompensimi i duhur t'u paguhet personave të prekur nga projekti dhe që plani LALR i arrin objektivat e tij për të përmirësuar, ose të paktën rivendosur, jetesën e të gjithë personave të prekur në gjendje relativisht të ngjashme në krahasim me nivelet e para-projektit	PR5/PS5	Enlight / Sowi Kosovo	Pas përfundimit të blerjes dhe kompensimit të tokës ose të paktën 2 vjet pas përfundimit të LALR.	<p>Auditimi i nënshkruar nga Huadhënësit</p> <p>Numri i ankesave në lidhje me zhvendosjen dhe statusi i zgjidhjes së tyre.</p>
KP6.1	<p>Plani i Menaxhimit të Biodiversitetit (BMP) Zbatoni BMP dhe organizoni monitorimin e brendshëm dhe të pavarur, përfshirë për:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habitatet natyrore të shndërruara në habitatet e modifikuara • Zbatim efektiv i asnjë veprimi të humbjes / fitimit neto për speciet PBF / CH. • Përcaktimi dhe zbatimi i veprimeve korrigjuese kur nuk përmbushen kriteret e suksesit (p.sh. pjesët e biodiversitetit, etj.) <p>Veprimi 6.3 i ESAP lidhet drejtpërdrejt me këtë veprim.</p>	Sigurimi që masat e zbutjes së biodiversitetit janë zbatuar në mënyrë efektive.	PR6/PS6 Kosovo legislation	Enlight / Sowi Kosovo	<p>Sipas BMP dhe afateve të Projektit</p> <p>Zbatimi i vazhdueshëm i masave zbutëse, menaxhuese dhe monitoruese do të informohet duke monitoruar dhe në marrëveshje me Huadhënësit.</p>	<p>BMP u zbatua dhe u përmbushën objektivat.</p> <p>Progresi i raportuar Huadhënësve</p> <p>Qdo veprim korrigjues i pajtuar me Huadhënësit</p>

Nr.	Veprimi	Rreziqet E&S (Përgjegjësia / Përfitimet)	Kërkesa	Përgjegjësia	Orari	Kriteret e synimit dhe zbatimit
KP6.2	Biodiversiteti dhe mbrojtja e mjedisit Përfshini (dhe kërkoni që kontraktorët të përfshijnë) në trajnimin e fillestar të punëtorëve një trajnim për ngritjen e vetëdijes për ruajtjen e jetës së egër në zonën e Projektit, dhe kontrollin e ndotjes	Biodiversiteti dhe mbrojtja e mjedisit	PR6/PS6 Legjislacioni i Kosovës	Enlight / Sowi Kosovo	Gjatë periudhës së ndërtimit. Punëtorët e trajnuar gjatë trajnimit të tyre fillestar	Punëtorët e trajnuar
KP6.3	Monitorimi i zogjve dhe lakuriqëve (operacionet) Hartimi i një programi të duhur për monitorimin e zogjve dhe lakuriqëve për projektin e energjisë së erës, përfshirë vëzhgimet vizive dhe anketat e kufomave dhe në përputhje me GIP. Fillimi i zbatimit gjatë vitit 2020 (vëzhgime/anketime të shpendëve dhe lakuriqëve) dhe zbatimi i programit të plotë për minimumi dy vjet gjatë operacioneve. Programi duhet të përfshijë një komponent menaxhues adaptiv dhe të informojë nevojën për masa lehtësuese shtesë ose të modifikuara për të shmangur dhe/ose zvogëluar, ose si mjet të fundit për të mënjeluar/kompensuar, ndikimet në zogjtë dhe lakuriqët. Raporte të përshtatshme do të përgatiten mbi baza vjetore dhe do të përfshihen në raportet vjetore për Huadhënësit sipas Veprimit ESAP 1.9 Zbatimi pas dy viteve të para të operimit do të informohet nga rezultatet e zbatimit të programit dhe në marrëveshje me Huadhënësit	Monitorimi i zogjve dhe lakuriqëve	PR6/PS6 GIP	Enlight / Sowi Kosovo Me mbështetje nga specialistët	Programi i zhvilluar para disbursimit të parë Program i zbatuar gjatë ndërtimit dhe operacioneve	Programi në vend dhe i kënaqshëm për Huadhënësit. Rezultatet e monitorimit të përfshira në raportin vjetor për Huadhënësit Zbatimi përtej dy viteve të operacioneve i pajtuar me Huadhënësit.
KP6.4	Përditësoni vlerësimin e ndikimeve në biodiversitet, posaçërisht në lidhje me rrezikun e përplasjes së shpendëve dhe lakuriqëve, për të pasqyruar të dhënat në terren të mbledhura gjatë Tetorit 2019. Kur është e nevojshme azhurnoni masat zbutëse dhe menaxhuese Ky azhurnim do të zbulohet si një azhurnim për ESIA para shqyrtimit të Projektit nga Bordi i Drejtorëve i EBRD.	Vlerësimi i ndikimit mbi zogjtë dhe lakuriqët	PR6/PS6 GIP	Enlight / Sowi Kosovo Me mbështetje nga specialistët	Para shqyrtimit të Projektit nga Bordi i Drejtorëve i EBRD	Vlerësimi i azhurnuar i biodiversitetit i pranuar nga Huadhënësit dhe i shpalosur

Nr.	Veprimi	Rreziqet E&S (Përgjegjësia / Përfitimet)	Kërkesa	Përgjegjësia	Orari	Kriteret e synimit dhe zbatimit
KP8.1	Gjetjet e rastësishme Përgatitni një procedurë për gjetjet e rastësishme kontraktorët e përfshirë në Projekt dhe përfshini kërkesën për zbatimin e tij në dokumentet e tenderit dhe kontratat e punëve. Trajnoni (dhe kërkoni nga kontraktuesit për të trajnuar) punëtorët mbi natyrën e gjetjeve të mundshme të rastësishme dhe mënyrën e menaxhimit të tyre.	Minimizoni rrezikun e ndikimit mbi trashëgiminë kulturore	PR8/PS8	Enlight / Sowi Kosovo	Para aktiviteteve të ndërtimit	Procedura është përgatitur. Kontraktuesit duhet ta zbatojnë Punëtorët u trajnuar dhe evidenca u mbajt.
KP10.1	Plani i Angazhimit të Palëve të interesit Zbatoni Planin e Angazhimit të Palëve të interesuara (SEP). Rishikoni të paktën çdo vit dhe azhurnoni kur është e nevojshme. Informacioni kryesor duhet të komunikohet në gjuhën Angleze, Shqipe dhe Serbe..	Sigurimi i një angazhimi efektiv të palëve të interesit dhe ruajtja e marrëdhënieve të mira me komunitetin	PR10/PS1	Enlight / Sowi Kosovo menaxheri E&S	Para periudhës së zbulimit, i vazhduar gjatë ndërtimit dhe funksionimit..	SEP i zbatuar dhe azhurnuar rregullisht.
KP10.2	Mekanizmi i ankesave në komunitet Krijoni dhe mirëmbani një mekanizëm efektiv të ankesave nga komuniteti	Sigurimi i një angazhimi efektiv të palëve të interesit dhe ruajtja e marrëdhënieve të mira me komunitetin	PR10/PS1	Enlight / Sowi Kosovo	Duke filluar nga punimet e hershme, vazhduar gjatë ndërtimit dhe funksionimit.	Mekanizmi i ankesave i përgatitur, i vurë në funksion dhe i komunikuar tek komunitetet e prekura. Procesverbali i ankesave u mbajt, dhe ankesat u menaxhuan me kohë
KP10.3	OHTL ndikimet sociale Ndërmirni një konsultim domethënës me palët e interesuara përgjatë rrugës OHTL, pa u kufizuar në ata që ndikohen nga blerja e tokës. Informoni palët e interesuara rreth rrugës OHTL, planifikimin dhe rregullimet e saj për ndërtimin dhe kufizimet e të drejtave të ardhshme (pronësia e tokës, e drejta e rrugëve, mirëmbajtja e OHTL, etj.). Kërkoni dhe dokumentoni zgjidhje ose alternativa ku palët e interesit ngrenë shqetësime të ligjshme. Regjistroni shqetësimet që konsiderohen jolegjitime dhe përgjigjet që janë dhënë.	Minimizimi i rreziqeve sociale për OHTL	PR5/PS5	Enlight / Sowi Kosovo	Kur të finalizohët trasea OHTL	Palët e interesuara të përfshira nga projekti. Regjistrat për të gjitha shqetësimet e ngritura, dhe zgjidhjet / alternativat

Nr.	Veprimi	Rreziqet E&S (Përgjegjësia / Përfitimet)	Kërkesa	Përgjegjësia	Orari	Kriteret e synimit dhe zbatimit
KP10.4	<p>Shkëmbimi i informacionit mjedisor Shpalosni dhe mbani qasjen në dokumente mjedisore dhe sociale me interes për publikun gjatë gjithë ciklit jetësor të Projektit. Paketa e dhënies së informacionit për ESIA dhe dokumentet e tjera të rëndësishme të disponueshme në uebfaqen(et) e internetit të Enlight / Sowi Kosova dhe Huadhënësit.</p>	Sigurimi i një angazhimi efektiv të palëve të interesit dhe ruajtja e marrëdhënieve të mira me komunitetin	Praktikë e mirë	Enlight / Sowi Kosovo	Gjatë operacioneve	Informatat mjedisore dhe sociale janë ndarë me publikun