

PLANUL DE ACȚIUNE DE MEDIU ȘI SOCIAL

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabilite	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situația
CP1	Evaluarea și gestionarea impacturilor și problemelor sociale și de mediu						
1.1	Transgaz le va cere antreprenorului să întocmească și să implementeze <i>Planuri de management de mediu și social pentru construcție</i> (PMMSC) care să pornească de la PMMSC-cadru, concepute în cadrul pachetului de informații suplimentare pentru finanțatori (PISF) pentru BERD. Transgaz trebuie să includă PMMSC-cadru în "Documentele de situație a lucrărilor" care vor fi convenite cu fiecare antreprenor pentru fiecare lot de construcții.	Conformitate cu PMS BERD	CP1 BERD Bună practică internațională	Resurse proprii Transgaz Antreprenorii de proiectare, achiziții și construcții ai Transgaz	Se va realiza în perioada de pre construcție sau în termen de 60 de zile de la semnarea contractului de execuție cu antreprenorii BRUA Se va implementa pe toată durata fazei de construcție	Planurile de management de mediu și social pentru construcție (PMMSC) ale antreprenorilor BRUA vor fi făcute publice pe pagina de Internet a Transgaz, la fel ca și celelalte documente PISF	
1.2	Transgaz va întocmi și implementa <i>Planuri de management de mediu și social</i> în vederea gestionării propriilor riscuri și impacturi de mediu, sănătate, securitate și sociale (MSSS) asociate exploatarea viitoare a proiectului BRUA (PPMMS).	Conformitate cu PMS BERD	CP1 BERD Bună practică internațională	Resurse proprii Transgaz Antreprenorii de proiectare, achiziții și construcții ai	Înainte de exploatare, 2019	Transmiterea PPMMS către BERD spre analiză Se vor publica pe pagina de Internet a Transgaz, la fel ca și celelalte documente PISF	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabile	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situația
1.3	<p>Transgaz va realiza un studiu de evaluare de impact cumulativ (EIC) pentru a consemna eventualele impacturi cumulative asupra ariei proiectului generate de implementarea proiectului BRUA.</p> <p>Dacă este cazul, rezultatele evaluării vor fi înglobate în registrul de angajamente al proiectului, PMMSC/PPMMS.</p>	Conformitate cu PMS BERD	CP1 BERD Bună practică internațională	Transgaz Resurse proprii Transgaz	Înainte de construcție, 2017	<p>Transmiterea evaluării de impact cumulativ către BERD spre analiză și aprobare</p> <p>Se vor publica pe pagina de Internet a Transgaz, la fel ca și celelalte documente PISF</p>	
1.4	Transgaz va desemna și instrui un Manager de Relații cu Comunitatea (MRC) la nivelul unității sale de implementare a proiectului BRUA, care va conduce o echipă de ofițeri de legătură cu comunitatea (OLC) dedicați.	Furnizarea resurselor și clarificarea responsabilităților în vederea asigurării consecvenței și gestionării corespunzătoare a aspectelor sociale / comunitare aferente proiectului.	CP1 BERD CP 10 BERD Bună practică internațională	Resurse proprii Transgaz	Înainte de construcție, 2017	Poziția există înainte de începerea lucrărilor de construcții	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabile	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situția
1.5	Transgaz le va solicita antreprenorilor săi să își angajeze specialiști în biodiversitate care să asigure îndeplinirea angajamentelor cuprinse în planul de management al biodiversității, conform prevederilor proiectului, inclusiv prin studiile efectuate înainte de începerea construcției/înainte de aprobare.	Condițiile necesare pentru un management eficient și reducerea impactului potențial al lucrărilor de construcție asupra biodiversității	CP1 BERD CP 6 BERD Bună practică internațională	Antreprenori proiectare, achiziții, construcție Transgaz	Înainte de construcție, 2017	Transgaz și specialiștii săi în biodiversitate trebuie să monitorizeze permanent capacitatea antreprenorului. Includerea cerinței ca antreprenorii să angajeze specialiști în biodiversitate în situația de lucrări / fișa postului	
1.6	Transgaz trebuie să clarifice cu autoritățile de mediu relevante din România dacă realizarea procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA) pentru BRUA (individual sau în cadrul "Planul de dezvoltare pe zece ani a sistemului național de transport al gazelor") este necesară conform cerințelor naționale de autorizare. Dacă este necesar, Transgaz va efectua un proces SEA (fie direct, fie prin intermediul Ministerului Energiei, conform recomandării autorităților de mediu) și va publica rezultatul pe pagina sa de Internet.	respectarea cerințelor naționale și europene	CP1 BERD Directiva SEA și HG 1076/2004 Bună practică internațională	Resurse proprii Transgaz	Se va urmări clarificarea înainte de începerea construcției, în 2017	Scrisoarea de confirmare a autorității de mediu din România către Transgaz va fi transmisă către BERD. Dacă este necesar, SEA va fi întocmită și publicată pe pagina de Internet a Transgaz împreună cu PISF	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabile	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situația
1.7	Crearea unui registru atotcuprinzător al angajamentelor proiectului, în cadrul sistemelor de management de mediu și social (SMMS) ale BRUA care să surprindă toate cerințele de MSSS din EIM națională și cerințele de avizare aferente, precum și PISF	Asigurarea conformității cu cerințele naționale, precum și cu cele ale UE și BERD	CP1 BERD Bună practică internațională	Resurse proprii Transgaz	Înainte de construcție, 2017 Actualizare în funcție de necesități	Un registru / o bază de date a angajamentelor, care să acopere fazele de preconstrucție, construcție și exploatare a proiectului, ținut de unitatea de implementare a proiectului BRUA	
CP2	Forța de muncă și condițiile de muncă						
2.1	Transgaz va realiza instructaje / inițieri în constituirea capacităților pentru antreprenorii săi, pentru a se asigura că: <ul style="list-style-type: none"> • antreprenorii își cunosc și înțeleg obligațiile care decurg din legislația națională în domeniul muncii, CP2, contractele existente și Planul de management al forței de muncă și condițiilor de lucru; și • antreprenorii au capacitatea materială de a asigura conformitatea (inclusiv capacitatea de management, mecanismele de raportare / colectare de date, de instruire și inițiere a 	Asigurarea conformității cu cerințele naționale, precum și cu cele ale UE și BERD în domeniul muncii	CP2 BERD Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice Bună practică internațională	Resurse proprii Transgaz	Înainte de începerea construcției și ori de câte ori încep lucrul la proiect contractanți noi.	Evidența Transgaz a atelierelor și dovada faptului că antreprenorii au personalul calificat și capacitatea materială necesare asigurării conformității cu standardele în vigoare în domeniul muncii. Antreprenorii principali raportează către Transgaz cu privire la conformitatea cu cerințele din domeniul	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabile	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situția
	muncitorilor și de monitorizare a performanței).					muncii și aspectele de management.	
2.2	Transgaz trebuie să se asigure că antreprenorii principali au un mecanism de înregistrare și soluționare a reclamațiilor accesibil tuturor muncitorilor lor și ai subcontractanților și că antreprenorii principali au o politică de asigurare a responsabilității pentru diseminarea, implementarea, monitorizarea și supravegherea acestor mecanisme.	Oferă un cadru clar și transparent pentru soluționarea plângerilor muncitorilor în timp util și în mod eficient.	CP2 BERD Bună practică internațională	Resurse proprii Transgaz	Înainte de începerea lucrărilor de construcție și pe toată durata desfășurării acestora	Antreprenorii principali raportează regulat către Transgaz cu privire la plângerile primite și la modul în care acestea au fost gestionate și rezolvate.	
CP3	Eficiența resurselor, prevenirea și controlul poluării						
3.1	Transgaz va realiza studii de referință pentru determinarea condițiilor de zgomot din vecinătatea viitoarelor SCG. Dacă valorile de referință obținute indică un risc de depășire a limitelor legale de zgomot la limita împrejurării, se vor implementa măsuri suplimentare de atenuare, care vor fi înglobate în PPMSC/PPMMS.	Evitarea / reducerea la minimum a perturbărilor / nivelului de zgomot la care sunt expuse comunitățile	CP3 BERD Bună practică internațională	Transgaz, printr-un laborator autorizat Transgaz și antreprenorul de proiectare, achiziții, construcție, dacă sunt necesare	Înainte de construcție, 2017	Dacă este cazul, rezultatele privind condițiile de zgomot înconjurător se includ în PPMSC/PPMMS relevante	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabile	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situția
		locale		măsuri de atenuare			
3.2	Vibrațiile și zgomotul vor fi monitorizate la receptorii sensibili / locuințele din zona de siguranță (de ex. casele / construcțiile aflate în interiorul culoarului de siguranță de 20 m), pe baza declarațiilor de metode întocmite de antreprenorul de proiectare, achiziții, construcție și/sau direct de Transgaz.	Monitorizarea / evitarea / reducerea la minimum a perturbărilor / nivelului de zgomot la care sunt expuse comunitățile locale	CP3 BERD Bună practică internațională	Transgaz Antreprenorii de proiectare, achiziții, construcție	Înainte de construcție, 2017 Cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor de construcție în interiorul culoarului de siguranță	Rezultatele de laborator privind monitorizarea zgomotului și vibrațiilor se includ în PPMSC/PPMMS relevante	
3.3	Elaborarea de declarații de metodă / planuri de execuție pentru traversările de cursuri de apă (de ex. FOD, batardou, excavație fără sprijiniri) în scopul evitării / reducerii la minimum a impactului asupra mediului înconjurător în timpul executării lucrărilor de construcție.	Evitarea / reducerea la minimum a riscurilor privind sănătatea și securitatea comunității	CP3 BERD CP6 BERD Bună practică internațională	Antreprenorii de proiectare, achiziții, construcție, cu aprobarea Transgaz	Înainte de construcție, 2017	Declarațiile de metodă pentru traversarea cursurilor de apă sunt elaborate și transmise către BERD spre analiză Se vor publica pe pagina de Internet a Transgaz, la fel ca și celelalte documente PISF	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabile	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situția
CP4	Sănătate și siguranță						
4.1	<p>Trebuie să se efectueze un studiu de referință privind traficul, pentru a se înțelege mai bine condițiile de trafic existente în zona de implementare a proiectului. Acest lucru permite o evaluare detaliată a traficului și transportului în regiunile situate de-a lungul traseului conductei.</p> <p>Rezultatele studiului de referință asupra traficului trebuie incluse în raportul logistic al antreprenorului de proiectare, achiziții, construcție</p>	Evitarea / reducerea la minimum a riscurilor privind sănătatea și securitatea și siguranța circulației la nivelul comunității	CP4 BERD Bună practică internațională	Consultant extern angajat de Transgaz	T1 2018	<p>Studiul de referință privind traficul în zona de implementare a proiectului este transmis către BERD</p> <p>Se vor publica pe pagina de Internet a Transgaz, la fel ca și celelalte documente PISF</p>	
4.2	Cerințele privind traficul și transportul pe durata lucrărilor de construcție trebuie să aibă la bază un raport logistic propus, care să detalieze metodele de lucru, programul de lucru etc.	Evitarea / reducerea la minimum a riscurilor privind sănătatea și securitatea și siguranța circulației și îmbolnăvirile la nivelul comunității.	CP4 BERD Bună practică internațională	Transgaz Antreprenorii de proiectare, achiziții, construcție	T1 2018	Raportul logistic transmis către BERD	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabile	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situția
4.3	Elaborarea de declarații de metodă / planuri de execuție specifice pentru abordarea riscurilor asociate construcției conductei în interiorul culoarului de siguranță de 20 m (inclusiv pentru locuințele existente în interiorul culoarului de siguranță)	Evitarea / reducerea la minimum a riscurilor privind sănătatea și securitatea comunității	CP4 BERD Bună practică internațională	Resurse proprii Transgaz Antreprenorii de proiectare, achiziții, construcție	Înainte de construcție, 2017	Declarațiile de metodă privind sănătatea și securitatea sunt transmise către BERD Se vor publica pe pagina de Internet a Transgaz, la fel ca și celelalte documente PISF	
4.4	Înainte de începerea lucrărilor de construcție, Transgaz va revizui Planul-cadru de intervenție în situații de urgență (PISU) pentru a identifica și consemna în mod clar procedura de notificare a intervențiilor în situații de urgență aferentă proiectului, incluzând autoritățile relevante, datele de contact etc.	Evitarea / reducerea la minimum a riscurilor privind sănătatea și securitatea comunității	CP4 BERD Bună practică internațională	Resurse proprii Transgaz	Înainte de construcție, 2017	PISU revizuit este transmis către BERD și publicat pe pagina de Internet a Transgaz, la fel ca și celelalte documente PISF	
CP5	Achiziționarea de terenuri, relocarea involuntară și dislocarea economică						
5.1	Transgaz va finaliza și aproba Procedurile interne de achiziționare a terenurilor și plată a despăgubirilor (PIATPD) și va implementa prevederile și angajamentele în Cadrul și planul de acțiune pentru achizițiile de terenuri (CPAAT) în vederea elaborării planului final de achiziții de terenuri (PAT) și	Asigurarea îndeplinirii cerințelor CR5 BERD în timpul procesului de achiziționare de terenuri	CP5 BERD Bună practică internațională	Transgaz cu sprijinul unui consultant extern	PIATPD și CPAAT urmează a fi finalizate înainte de publicare. PAT va fi finalizat și publicat înainte de aprobarea de către	PIATPD și CPAAT aprobate de BERD și publicate PAT aprobat de BERD și publicat înaintea ședinței consiliului de	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabile	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situția
	a Ghidului de achiziționare a terenurilor și plată a despăgubirilor (GATPD).	<p>pentru proiect.</p> <p>Reducerea la minimum a impactului asupra mijloacelor de trai asociate cu proiectul BRUA.</p>			<p>consiliul de administrație.</p> <p>GATPD va fi finalizat și publicat cu cel puțin 45 de zile înainte de începerea lucrărilor de construcție</p>	<p>administrație</p> <p>GATPD aprobat de BERD și publicat cu cel puțin 45 de zile înainte de începerea lucrărilor de construcție.</p>	
5.2	Transgaz va semna un nou protocol sau un act adițional la acordul existent cu ANCPI (Agenția Națională de Cadastru) pentru a asigura înregistrarea cadastrală accelerată a tuturor loturilor de teren afectate și va stabili măsuri comune de susținere a acestei activități.	<p>Asigurarea îndeplinirii cerințelor CR5 BERD în timpul procesului de achiziționare de terenuri pentru proiect.</p> <p>Lărgirea la maximum a accesului proprietarilor de terenuri la</p>	<p>CP5 BERD</p> <p>Bună practică internațională</p>	Transgaz în cooperare cu ANCPI	Înainte de aprobarea în consiliul de administrație	<p>Transgaz va iniția discuții cu reprezentanții fiecărei AU pentru a se asigura că acestea inițiază procesul de înregistrare cadastrală.</p> <p>Protocol nou sau act adițional semnat cu ANCPI și implementat.</p>	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabile	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situția
		plata de despăgubiri pentru ocuparea temporară a terenurilor.					
5.3	Transgaz se va asigura că în PAT și GATPD finale sunt incluse măsuri de asistență adecvate și concrete pentru persoanele vulnerabile pentru a se asigura în cea mai mare măsură posibilă accesul în timp util la informații, despăgubiri și/sau compensații pentru recolte, precum și la mijloacele de depunere a reclamațiilor.	Asigurarea de sprijin și protecție pentru persoanele vulnerabile pe parcursul procesului de achiziționare a terenurilor și acordare a despăgubirilor.	CP5 BERD Bună practică internațională	Transgaz cu sprijinul unui consultant extern	Măsurile sunt definite în PAT înainte de aprobarea în consiliul de administrație. Măsurile sunt implementate în timpul procesului de achiziționare a terenurilor.	Măsurile de asistență pentru persoanele vulnerabile sunt incluse în PAT final.	
CP6	Biodiversitate și resurse naturale vii						
6.1	Transgaz și specialiștii săi în biodiversitate vor elabora un plan de instruire pentru inițierea tuturor antreprenorilor în scopul asigurării implementării pe teren a tuturor angajamentelor esențiale cuprinse în Planul	Condițiile necesare pentru un management eficient și	CP 6 BERD Directiva UE "Habitat"	Transgaz Experți externi biodiversitate	Înainte de construcție, 2017	Programul de instruire oficială este elaborat	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabile	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situția
	de management al biodiversității (PMB), Planul de acțiune pentru biodiversitate (PAB) EIM națională și EIM suplimentară.	reducerea impactului potențial al lucrărilor de construcție asupra biodiversității	Bună practică internațională				
6.2	<p>Transgaz se va asigura că toți specialiștii săi în biodiversitate efectuează studii în faza de pre construcție, înainte de degajarea amprizei, pentru a confirma adecvarea măsurilor de atenuare cuprinse în Raportul de EIM suplimentară, PMB și Planul de acțiune pentru biodiversitate.</p> <p>Dacă este cazul, măsurile de atenuare propuse vor fi actualizate, incluse în declarațiile de metodă specifice fiecărui șantier / registrul angajamentelor din proiect și implementate de către antreprenori.</p>	Condițiile necesare pentru un management eficient și reducerea impactului potențial al lucrărilor de construcție asupra biodiversității	CP 6 BERD Directiva UE "Habitat" Bună practică internațională	Transgaz Experți externi biodiversitate Antreprenori proiectare, achiziții, construcție	Cu minimum 2 săptămâni înainte de îndepărtarea vegetației din ampriză / zona de implementare a proiectului	Rezultatele studiilor vor fi consemnate în rapoarte de studiu în faza de pre construcție și, acolo unde este cazul, vor fi incluse în registrul angajamentelor proiectului	
6.3	Transgaz și specialiștii săi în biodiversitate vor elabora și actualiza, în funcție de necesități, un Plan de acțiune pentru	Atenuarea și gestionarea impactului	CP 6 BERD Bună practică	Transgaz Antreprenori proiectare,	Înainte de construcție, 2017	PAB este transmis către BERD și publicat pe pagina de Internet a	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabile	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situția
	biodiversitate pornind de la PAB-cadru cuprins în raportul de evaluare suplimentară a impactului asupra mediului (capitolul 13) pentru evitarea, reducerea la minimum și/sau atenuarea impactului asupra speciilor și habitatelor protejate.	potențial al construcției / exploatării asupra biodiversității	internațională	achiziții, construcție Consultanți externi biodiversitate		Transgaz, împreună cu celelalte documente PISF	
6.4	Transgaz va elabora un Plan de compensare pentru managementul biodiversității (PCMB) pornind de la strategiile prezentate în raportul de evaluare suplimentară a impactului asupra mediului (capitolul 12) în vederea atingerii obiectivului de pierdere netă zero de obiective prioritare de biodiversitate și câștig net de habitate critice, conform cerințelor românești și ale BERD	Atenuarea și gestionarea impactului potențial al construcției / exploatării asupra biodiversității	CP 6 BERD Bună practică internațională	Transgaz; Consultanți externi biodiversitate	2020	PCMB este transmis către BERD spre analiză și aprobare și publicat pe pagina de Internet a Transgaz, împreună cu celelalte documente PISF	
CP8	Patrimoniul cultural						
8.1	Elaborarea de declarații de metodă specifice șantierului / planuri de execuție de către Transgaz și antreprenorii săi pentru lucrările de construcție din apropierea siturilor de patrimoniu Tibiscum și Ulpia Traiana Sarmizegetusa.	Asigurarea conformității cu cerințele standardele naționale și internaționale	CP8 BERD Bună practică internațională	Resurse proprii Transgaz Antreprenori proiectare, achiziții, construcție	Înainte de construcție, 2017	Existența planului de execuție / declarațiilor de metodă specifice șantierului pentru Tibiscum și Ulpia Traiana Sarmizegetusa, transmise către BERD spre analiză	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabile	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situția
						Se vor publica pe pagina de Internet a Transgaz, la fel ca și celelalte documente PISF	
CP 10	Furnizarea de informații și implicarea părților interesate						
10.1	Implementarea și actualizarea anuală a Planului de implicare a factorilor interesați și a Mecanismului de reclamații și crearea unui jurnal / unei baze de date de evidență a implicării factorilor interesați și a reclamațiilor primite în legătură cu proiectul BRUA.	Asigurarea urmăririi corespunzătoare a activităților de implicare a factorilor interesați	CP10 BERD Bună practică internațională	Resurse proprii Transgaz	Înainte de publicarea PISF Conform necesităților de continuare	Existența jurnalului de evidență a implicării factorilor interesați Procesul de consultare și soluționare a reclamațiilor este abordat de Transgaz și antreprenorii săi, așa cum reiese din raportul trimestrial privind implicarea factorilor interesați, transmis către BERD	
10.2	Transgaz va crea pe pagina sa de Internet o secțiune dedicată publicării rapoartelor relevante de evaluare a impactului social și asupra mediului și a planurilor de management, inclusiv a PISF pentru public	Asigurarea accesului persoanelor interesate la informațiile	CP10 BERD Bună practică internațională	Resurse proprii Transgaz	Cu 120 de zile înainte de aprobarea în Consiliul de Administrație al BERD	Secțiune dedicată pentru BRUA pe pagina de Internet a Companiei, cu toate informațiile și studiile de mediu și	

Nr.	Acțiunea	Riscuri de mediu și sociale (obligații / beneficii)	Cerința (legislativă, a BERD, a bunelor practici internaționale)	Resurse, necesar de investiții, responsabilitate	Calendarul	Criteriile țintă și de evaluare a succesului implementării	Situția
	și persoanele afectate de proiect (PAP).	sociale și de mediu relevante legate de proiectul BRUA				sociale relevante publicate	