

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
Загальне керування довкіллям та соціальним середовищем							
1.	Забезпечення відповідності національному законодавству, отримання всіх необхідних державних дозволів, включно з дозволами екологічних служб, на реалізацію Проекту і пов'язаної з ним інфраструктури, такої як лінії електропередачі, дороги тощо, до початку будівництва.	Відповідність місцевому законодавству.	Кредитори	NBT за підтримки залучених консультантів	Підтвердження перед першою виплатою.	Перед першою виплатою має бути надано інформацію про статус відповідності і підтвердження того, що всі дозволи отримано. Підсумки у щорічному звіті Заходи згідно ПЕСЗ.	Відкрито Заявка має бути подана впродовж тижня з 14 травня 2018 р. Процес завершується в серпні 2018 р. Ясності щодо процесу ОВД буде досягнуто до червня
2.	Надання щорічного звіту з реалізації Проекту, плану екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ) і плану керування довкіллям і соціальним середовищем (ПКДСС). Поточна інформація щодо будь-яких скарг чи невідповідностей.	Відповідність місцевому законодавству. Необхідно впевнитись, що для реалізації надано ресурси.	Кредитори	NBT	Перший звіт в 2019 р., далі — щорічно	Перед першою виплатою має бути надано інформацію про статус відповідності і підтвердження того, що всі дозволи отримано. Підсумки у щорічному звіті Заходи згідно ПЕСЗ.	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
3.	<p>Збільшення власних ресурсів з ОПДБ за рахунок кадрів з належними кваліфікацією, навичками та досвідом.</p> <p>Призначення керівника з охорони праці, довкілля та безпеки (ОПДБ) і представника зі зв'язків з громадою для роботи з питань керування ОПДБ і корпоративної соціальної відповідальності стосовно Проекту.</p>	<p>Посилення моніторингу проектних майданчиків та підрядників.</p> <p>Забезпечення наявності відповідних кадрів для розв'язання проблем.</p>	Кредитори	NBT	До початку будівельних робіт	<p>Актуалізація схеми організації ОПДБ; керування процесом будівництва.</p> <p>Представник зі зв'язків з громадськістю на регулярній основі зустрічається з місцевими регуляторними органами та громадами з метою забезпечення реалізації ПВЗС та КСВ.</p>	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
4.	<p>Розробка і реалізація системи керування ОПДБ на кожному майданчику Проекту згідно корпоративної системи керування ОПДБ і з забезпеченням роботи з внутрішніми та зовнішніми скаргами. Перевірка можливостей Генерального Підрядника (ПЗБ) щодо системи керування довкіллям і соціальним середовищем (КДСС).</p>	<p>Реалізація системи керування довкіллям та соціальним середовищем з врахуванням особливостей кожного майданчика. План керування довкіллям і соціальним середовищем для керування екологічними та соціальними ризиками Проекту.</p>	<p>ВР 1/СД 1</p>	<p>NBT за підтримки залучених консультантів</p>	<p>Під час мобілізації до початку будівництва Документи для стадії експлуатації мають бути складені до введення в експлуатацію.</p>	<p>Документація для стадій будівництва і експлуатації підготовлюється до початку будівництва і введення в експлуатацію, відповідно. Заходи згідно ПЕСЗ.</p>	<p>Відкрито</p>

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
5.	<p>Розробка заходів з КСВ і взаємодії з громадськістю для Проекту в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Початковий бюджет на 2018 р. складає 20 тис. дол. США, надалі — близько 20 тис. дол. США на рік з гнучким розподілом за потребами місцевих громад, суміжних з територією Проекту.</p> <p>КСВ має включати розробку плану місцевих заходів із взаємодії з місцевими громадами та підтримки проектів місцевого розвитку. Підсумки програми КСВ будуть опубліковані в локальній пресі та на веб-сайті.</p> <p>КСВ розробляється в тісній взаємодії з іншими розробниками в галузі (такими як ТОВ «Віндкрафт Україна») задля узгодженості підходу.</p>	<p>Програма КСВ матиме на меті допомогу місцевій громаді для забезпечення залучення в Проект та створення певних місцевих благ від Проекту.</p>	<p>Вимоги Кредиторів, передова практика.</p>	<p>Мінімальний разовий внесок 20 тис. дол. США, надалі — близько 20 тис. дол. США щорічно для розподілу згідно потреб, але так, щоб кожна громада отримувала фінансування кожні 2 роки.</p>	<p>Звіт для Кредиторів з використання фінансів та створення користі для місцевих громад та інформація про це публікуються в місцевій періодиці та на веб-сайті програми КСВ.</p>	<p>З 2018 р. і надалі.</p> <p>Внесок здійснюється до фінансового закриття за наявності програми КСВ</p> <p>В щорічному звіті надається інформація про КСВ та суми, витрачені на кожну громаду і загалом, а також про пріоритетні програми. Заходи згідно ПЕСЗ.</p>	<p>Програма КСВ є самостійною складовою Проекту. Програма КСВ пов'язана з ПВЗС для забезпечення узгодженого підходу до взаємодії з місцевою громадою.</p>

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
6.	<p>Публікація оцінки впливу на довкілля та соціальне середовище (ОВДСС) разом з висновками по ній (Non Technical Summary, NTS) на веб-сайті NBT і підтримання актуальності інформації в мережі Інтернет і серед місцевої громади.</p> <p>Проведення кожні 3 роки перегляду (внутрішнього аудиту) реалізації та необхідності оновлення висновків оцінки, ПЕСЗ (включно з ПКДСС) та плану взаємодії з зацікавленими сторонами (ПВЗС).</p>	Актуалізація інформації згідно потреби.	ЄБРР/Кредитори, існуючий ПЕСЗ	NBT	В процесі	<p>Публікація висновків з оцінки (NTS).</p> <p>Заходи згідно ПЕСЗ.</p>	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
7.	Відповідні існуючі звіти з біорізноманіття актуалізуються згідно ВР 1 ЄБРР/СД 1 МФК та ВР 6 ЄБРР/СД 6 МФК, включно зі стратегією керування і заходами зі зменшення впливів за всіма стадіями Проекту, згідно результатів додаткових досліджень базових даних.	<p>Необхідне подальше уточнення даних щодо майданчиків, особливо стосовно біорізноманіття, задля визначення планів керування ОПДБ та заходів зі зменшення впливів.</p> <p>Чітке визначення сфери впливу та базових даних є запорукою передбачення всіх потенційних впливів та змін, що будуть спричинені діяльністю, пов'язаною з Проектом, і є важливим для розробки відповідних заходів зі зменшення таких впливів.</p>	ВР 1/СД 6 ВР 1/СД 6	НВТ за підтримки залучених консультантів після збору базових даних.	Станом на вересень 2018 р. завершені (чи будуть завершені) такі базові дослідження біорізноманіття: птахи, рослинний світ, кажани, тваринний світ.	Базові дослідження біорізноманіття, завершені станом на вересень 2018 р. Заходи згідно ПЕСЗ.	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
8.	Складання документа-доповнення до ОВДСС, що містить сукупну оцінку впливів, включно з аспектами стосовно птахів і оцінкою шуму і соціальних та (в разі потреби) інших факторів.	Необхідна координація з іншими розробниками для забезпечення всебічного вивчення сукупних впливів і реалізації спільних планів з керування та зменшення впливів.	ЄБРР ВР 1	Ресурси НВТ	Впродовж 30 днів після початкового розкриття	Доповнення до ОВДСС надається Кредиторам для розгляду.	Відкрито
9.	Розробка спільно з іншими розробниками сукупної оцінки впливів проектів вітроенергетики в регіоні. Вона має враховувати впливи на біорізноманіття та громади і містити інформацію про найкращі методи керування ВЕС і оптимізацію заходів зі зменшення впливів. Висновки будуть представлені в 2019 та 2020 рр. ПЕСЗ актуалізується за даними висновків у звітах.	Необхідна координація з іншими розробниками для забезпечення всебічного вивчення сукупних впливів і реалізації спільних планів з керування та зменшення впливів.	Кредитори Законодавство ЄС та України з оцінки впливу на довкілля	Зовнішні та внутрішні	2018–2019 рр., звіти в 2020 та 2021 рр.	У складі ПВЗС Розміщення звітів в мережі, місцеві презентації. Копії звітів для Кредиторів у 2020 р.	Відкрито
ВР 1 «Оцінка екологічних та соціальних впливів і керування ними»							

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
10.	Розкриття пакета документації ОВДСС і повна реалізація ПКДСС в рамках ОВДСС. Актуалізація ПКДСС в міру потреб, про матеріальні питання має бути повідомлено Кредиторів для отримання їх ухвали до реалізації.	Проект має бути реалізований повністю. Невідповідність вимогам до реалізації проектів.	ЄБРР ВР 1/МФК СД 1 Вимоги Кредиторів	Ресурси NBT	До завершення оформлення фінансових аспектів проекту	ОВДСС, надана Кредиторам Включно з додатковою оцінкою впливу на довкілля і соціальне середовище, що включає сукупну оцінку впливу.	Відкрито
11.	Проведення додаткового розгляду остаточного варіанту документації та планування за Проектом з метою врахування оновлених даних з результатів орнітологічних досліджень, оцінок шуму та ефекту миготіння тіні (й інших факторів, якщо потрібно) і відображення будь-яких змін у розташуваннях ВЕУ і заходах зі зменшення впливу від експлуатації.	Необхідно забезпечити належну оцінку всіх ризиків на основі остаточного варіанта Проекту.	Вимоги Кредиторів	Власні та зовнішні	2018–2019 рр.	До початку будівельних робіт	Відкрито
12.	Проведення докладного оцінювання впливів економічного переміщення для доповнення існуючої ОВДСС і визначення потреби в розробці плану відновлення джерел до існування.	Невідповідність вимогам до реалізації проектів.	ЄБРР ВР 1	Ресурси NBT	Впродовж 60 днів з розкриття	Актуалізація пакета ОВДСС, що розкривається, і надання копій звітів для Кредиторів	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
13.	<p>Актуалізація ПКДСС Проекту, що розкривається в складі ОВДСС, для включення чіткого переліку субпланів, згаданих у ОВДСС, та зазначення питань, які підлягають вирішенню в рамках кожного субплану. Визначення відповідальності за розробку субпланів та відповідальності за їх виконання. Визначення будівництва за субпланом діяльності. Потрібні чіткі шаблони для регулярного моніторингу та звітування про ефективність роботи служби ОПДБ та ключові показники ефективності (КПЕ).</p>	<p>Оптимізація екологічного та соціального менеджменту через формалізовану систему. Трудовий конфлікт. Громадянський конфлікт. Репутаційні втрати компанії.</p>	<p>ЄБРР ВР 1</p>	<p>Ресурси NBT Залучені консультанти Відповідальність: інженер з охорони довіклля NBT</p>	<p>Рамковий документ до фінансового закриття. Остаточний варіант документа до початку будівельних робіт</p>	<p>Надання ПКДСС Кредиторам та ЄБРР для розгляду.</p>	<p>Відкрито</p>

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
14.	<p>Підготування будівельних субпланів ПКДСС, включно, але не обмежуючись, з таким: план керування табором для робітників, кодекс поведінки робітників; локальний найом; відновлення джерел для існування (за потреби); охорона; контроль здоров'я та безпеки громади; керування та безпека при роботі з небезпечними речовинами; дорожня та транспортна безпека; вплив захворювань; готовність до аварійних ситуацій та реагування на них; біологічне різноманіття; робота з випадковими археологічними знахідками/об'єктами культурної спадщини; пил; стічні води; шумове забруднення.</p> <p>Слід відзначити, що підготовані субпідрядником вище вказані плани є умовою призначення зустрічі.</p>	<p>Оптимізація екологічного та соціального менеджменту через формалізовану систему. Трудовий конфлікт. Громадянський конфлікт. Репутаційні втрати компанії.</p>	ЄБРР ВР 1	Генеральний підрядник Залучені консультанти	Плани Генерального Підрядника до початку будівництва	Надання будівельних ПКДСС та субпланів Кредиторам та ЄБРР для розгляду.	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проєктів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
15.	<p>Підготовка планів діяльності з ПКДСС, включно, серед іншого, з таким:</p> <ul style="list-style-type: none"> План контролю здоров'я та безпеки населення. План вигод для громад. Безпека при роботі з небезпечними речовинами. Ризик захворювань. Готовність до аварійних ситуацій та реагування на них Порядок подання та розгляду скарг за планом підтримання біологічного розмаїття і т. ін. 	<p>Оптимізація екологічного та соціального менеджменту через формалізовану систему.</p> <ul style="list-style-type: none"> Трудовий конфлікт. Громадянський конфлікт. Репутаційні втрати компанії. 	ЄБРР ВР 1	Ресурси НВТ Залучені консультанти	Перед початком експлуатації	Надання завершеного експлуатаційного ПКДСС Кредиторам та ЄБРР для розгляду.	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
16.	Звіти з ОПДБ стороннім організаціям.	Прозорість та демонстрування відповідності стандартам ЄБРР.	ЄБРР ВР 1	Ресурси НВТ	Кожні три місяці на стадії будівництва та щорічно (або кожні шість місяців, за умови огляду ЄБРР) на стадії експлуатації	Формування і надання періодичних звітів ЄБРР для розгляду.	Відкрито
ВР 2 «Трудові відносини й умови праці»							

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
17.	<p>Розробка кадрової політики згідно ВР2. Кадрова політика повинна включати:</p> <ul style="list-style-type: none"> Заборона використання дитячої та примусової праці Заборона дискримінації. Свобода працівників створювати робітничі організації або приєднуватися до них. Вимоги щодо мінімальної заробітної плати, матеріального заохочення, умов праці та матеріального заохочення. Положення щодо скорочення. Порядок подання скарг працівниками. План керування проживанням працівників. Зобов'язання покривати працівників, які не є у штаті. <p>Це зобов'язання звертатися до генерального підрядника та субпідрядників рідною мовою працівників.</p>	<p>Трудовий конфлікт. Дитяча та примусова праця, підрив репутації компанії. Розробка та впровадження кадрової політики (може бути запозичена з інших існуючих проектів ВЕС НВТ). Переклад положень про кадрову політику на рідну мову працівників. Показані можливості для місцевих громад і жінок скористатися перевагами, які надає проект. Зобов'язання в рамках генерального контракту щодо досягнення стандартів ЄБРР ВР 2 та дотримання і розроблення визначених планів. Контроль звітів про умови праці та проживання.</p>	<p>ЄБРР ВР 2 Передова практика Українське трудове законодавство</p>	<p>Ресурси НВТ: менеджер з персоналу Відповідальність: менеджер з персоналу НВТ</p>	<p>До початку будівельних робіт</p>	<p>Відповідність вимогам.</p>	<p>Відкрито</p>

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
18.	<p>Заходи безпеки необхідно розробити у відповідності до Довідника правильних прийомів МФК «Використання сил безпеки: оцінка та керування ризиками та впливами».</p> <p>Навчання працівників охорони з застосування сили та перевірка на відсутність судимостей.</p> <p>Розробка належної анкети детального аналізу безпеки на об'єкті для розгляду.</p>	<p>Соціальні конфлікти, підрив репутації, контроль здоров'я населення та загрози безпеці.</p>	<p>ЄБРР ВР 2</p> <p>Передова практика</p>	<p>Ресурси НВТ</p> <p>Генеральний підрядник</p> <p>Відповідальність: Менеджер з персоналу НВТ, генеральний підрядник</p>	<p>Після призначення генерального підрядника</p>	<p>Проведення навчання, перевірка охоронців перед працевлаштуванням.</p> <p>Надання заповненої анкети детального аналізу безпеки на об'єкті ЄБРР для розгляду.</p>	<p>Відкрито</p>

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
19.	<p>Звести та утримувати приміщення для проживання будівельників, що відповідні для їх розташування і відповідають вимогам PS 2 МФК та інструкції МФК/ЄБРР: «Проживання працівників, процеси і стандарти».</p> <p>Розробити план керування приміщеннями для проживання працівників з забезпеченням відповідності вимогам.</p>	<p>Трудовий конфлікт. Соціальні конфлікти, підрив репутації, контроль здоров'я населення та загрози безпеці.</p>	<p>ЄБРР ВР 2, передова практика</p>	<p>Ресурси NBT Залучені консультанти</p>	<p>До початку будівельних робіт</p>	<p>Розробка відповідного управлінського плану для забезпечення виконання PS 2 МФК та інструкції МФК/ЄБРР: Проживання працівників, процеси і стандарти щодо проживання працівників дотримано.</p>	<p>Відкрито</p>
<p>ВР 3 «Ефективність використання ресурсів та керування запобіганням забруднення довкілля»</p>							

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
20.	Розробити план оцінки та управління водними ресурсами для будівництва/оцінки ресурсів та потенціалу існуючих місцевих поставок для забезпечення вимог до будівництва, уникнувши впливу на наявних користувачів будь-яких підземних вод, що використовуються на фазі будівництва.	Конфлікти з громадами через водні ресурси.	ЄБРР ВР 3, передова практика	Ресурси NBT Залучені консультанти	До завершення оформлення фінансових аспектів проекту	Надання плану оцінки та керування ресурсами води для будівництва.	Відкрито
21.	Проведення оцінки наявності води для експлуатаційних потреб/використання ресурсів. За результатами визначити план використання води для стадії експлуатації.	Конфлікти з громадами через водні ресурси.	ЄБРР ВР 3, передова практика	Ресурси NBT Залучені консультанти	До початку будівельних робіт	Надання плану оцінки та керування ресурсами води для будівництва	Відкрито
22.	Необхідна розробка плану моніторингу та керування виробничим шумом. Проведення моніторингу шуму на стадії будівництва і далі на стадії експлуатації. Необхідно забезпечити рівні шуму в житлових приміщеннях не вище 45 дБА вночі і не вище 55 дБА вдень. В разі потреби розробити заходи зі зменшення впливу.	Конфлікти з громадами.	ЄБРР ВР 3, передова практика	Ресурси NBT Залучені консультанти	До початку експлуатації	Надання плану моніторингу шуму	Відкрито
23.	Необхідна розробка плану моніторингу та керування миготінням тіні.	Конфлікти з громадами.	ЄБРР ВР 3, передова практика	Ресурси NBT Залучені консультанти	Перед першою виплатою	Забезпечення плану моніторингу миготіння тіні.	Відкрито

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
ВР 4 «Охорона здоров'я і безпека»							
24.	Впевнитись, що підрядники за Проектом (ПЗБ) мають належні системи керування, атестовані за стандартом OHSAS 18001 чи еквівалентним.	Впливи на здоров'я та безпеку робітників. Трудовий конфлікт.	ЄБРР ВР 2, передова практика	Ресурси NBT Залучені консультанти	До початку будівельних робіт	Дійсне свідоцтво OHSAS 18001.	Відкрито
25.	Розробка Плану контролю здоров'я та безпеки населення. Призначення на об'єкті керівника ОЗБП, відповідального за підготовку та впровадження Плану контролю здоров'я та безпеки населення.	Безпека громади і скарги.	ЄБРР ВР 4 Міжнародні стандарти з охорони здоров'я та безпеки праці	Ресурси NBT Залучені консультанти Відповідальність: Менеджер з ОПДБ NBT, генеральний підрядник	До початку будівельних робіт	Виконання Плану контролю здоров'я та безпеки населення. Призначення керівника ОЗБП, відповідального за контроль здоров'я та безпеку населення	Відкрито
ВР 5 «Придбання землі, вимушене переселення та економічне переміщення»							
26.	Створення земельного реєстру. Отримання всіх погоджень для інфраструктури об'єкту.	Суперечки з Проекту.	ЄБРР ВР 5	Ресурси NBT	До завершення оформлення фінансових аспектів проекту	Земельний реєстр.	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
27.	Проведення оцінки землекористування в районах впливу будівництва та експлуатації Проекту, складення реєстру осіб та/або громад, що зазнають впливу, включно з формальними, неформальними та сезонними землекористувачами.	Суперечки з Проекту.	ЄБРР ВР 5	Ресурси НВТ	До завершення оформлення фінансових аспектів проекту	Земельний реєстр.	Відкрито
28.	Розробка плану відновлення джерел засобів для існування (якщо додаткові дослідження землекористування вказують на таку потребу, див п. 5).	Проект призводить до економічного витіснення, потенціал для конфліктів.	ЄБРР ВР 5	Ресурси НВТ	Впродовж 60 днів з розкриття	План відновлення джерел засобів для існування.	Відкрито
29.	Розробка локального плану найму персоналу.	Економічні труднощі, втрата репутації компанії.	ЄБРР ВР 5	Ресурси НВТ Залучені консультанти	До завершення оформлення фінансових аспектів проекту	Локальний план найму персоналу.	Відкрито
30.	Уточнення потенціалу для притоку шукачів роботи і визначення потреби в плані керування притоком, необхідному для регулювання такого впливу.	Зростання навантаження на місцеві інфраструктуру та службу, потенціал для збільшення економічних труднощів, криміналу, конфліктів.	ЄБРР ВР 1	Ресурси НВТ	Впродовж 30 днів після початкового розкриття	Надання актуалізованої ОВДСС Кредиторам.	Відкрито

ВР 6 «Збереження біологічного розмаїття»

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
31.	Надання додаткового орнітологічного звіту з весняної міграції 2018 р. Розкриття звіту.	Визначення впливу на види, які охороняються.	ЄБРР ВР 6 Передова практика	Ресурси NBT Залучені консультанти	Впродовж 60 днів від початкового розкриття.	Додатковий орнітологічний звіт з весняної міграції 2018 р.	Відкрито
32.	Створення за результатами досліджень в складі сукупної оцінки додаткових мап чутливих біотопів в межах території Проекту та на прилеглих територіях.	Визначення впливу на види, які охороняються.	ЄБРР ВР 6	Ресурси NBT Залучені консультанти	До завершення оформлення фінансових аспектів проекту	Мапа чутливих біотопів.	Відкрито
33.	Розробка протоколу спостереження за кажанами і протоколів моніторингу і зменшення впливу, проведення оцінювання і публікація раз на рік в рамках ПВЗС результатів досліджень.	Визначення впливу на чутливі біотопи і види, які охороняються.	ЄБРР ВР 6 Передова практика	Ресурси NBT Залучені консультанти	До завершення оформлення фінансових аспектів проекту	Протокол дослідження та оновлений ПКДСС.	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
34.	Проведення додаткових досліджень зі збору базових даних для забезпечення наявності належних даних про птахів, кажанів, рослинний та тваринний світи з метою подальшого уточнення ПКДСС і планів керування ОПДБ з метою обмеження впливів.	Для визначення стратегії зниження прямих і непрямих впливів Проекту на біологічні складові необхідне проведення оцінювання біологічного різноманіття і біологічних природних ресурсів.	ЄБРР ВР 6/МФК СД 6 Оцінювання ситуації з кажанами згідно методики Eurobat. Оцінювання ситуації з птахами згідно документам/методикам SNH (Шотландська природна спадщина) і Birdlife International (Міжнародна рада збереження птахів).	НВТ за підтримки залучених консультантів після збору базових даних.	Початок додаткових зборів базових даних до квітня 2018 р.	Базові дослідження, завершені станом на вересень 2018 р. Заходи згідно ПЕСЗ.	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
35.	<p>Оцінка ризиків зіткнення розробляється за даними додаткових досліджень на основі моделі Scottish National Heritage Model (SNH) до кінця 2018 р. з підготовкою проекту документа до липня 2018 р.</p> <p>Експлуатація має засновуватись на системі активного керування ВЕУ з зупиненням установок на вимогу для забезпечення відсутності впливів на популяцію і запобігання зростанню смертності серед птахів та кажанів вище порогу, визначеного оцінкою ризиків зіткнення.</p>	<p>Для визначення стратегії зниження прямих і непрямих впливів Проекту на біологічні складові необхідне проведення оцінювання біологічного різноманіття і біологічних природних ресурсів.</p>	<p>ВР 6 СД 6</p> <p>Оцінювання ситуації з птахами згідно документам/методи кам SNH (Шотландська природна спадщина) і Birdlife International (Міжнародна рада збереження птахів).</p>	<p>NBT за підтримки залучених консультантів після збору базових даних.</p>	<p>Проект оцінки ризиків зіткнень для птахів до липня 2018 р.</p> <p>Остаточна оцінка ризиків зіткнень для птахів до кінця 2018 р.</p> <p>Система активного керування ВЕУ має бути розроблена і налагоджена до введення Проекту в експлуатацію.</p>	<p>Проект оцінки ризиків зіткнень для птахів до липня 2018 р.</p> <p>Остаточна оцінка ризиків зіткнень для птахів до кінця 2018 р.</p> <p>Система активного керування ВЕУ розробляється до введення Проекту в експлуатацію і оновлюється впродовж 3-х років експлуатації. Заходи згідно ПЕСЗ.</p>	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
36.	<p>Компанія призначає незалежного експерта-орнітолога (НЕО) для надання незалежних експертних рекомендацій з орнітологічних аспектів Проекту ВЕС. НЕО призначається Компанією на строк 3 роки. Посада експерта передбачає повний робочий день і відповідний досвід. НЕО призначається Компанією на умовах відсутності заперечень від Кредиторів.</p> <p>Протоколи моніторингу і спостереження птахів та кажанів переглядаються НЕО кожні 3 роки.</p>	<p>НЕО звітує про питання орнітологічного характеру в міру необхідності.</p>	<p>Вимоги Кредиторів</p>	<p>Залучені консультанти</p>	<p>З 2018 р. і надалі.</p>	<p>НЕО, призначений NBT на умовах відсутності заперечень з боку Кредиторів. НЕО призначається повторно кожні 3 роки. НЕО має бути членом Орнітологічного товариства України, BirdLife International чи еквівалентної організації.</p> <p>Заходи згідно ПЕСЗ.</p>	

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
37.	Компанія зупиняє ВЕУ на підставі письмової заявки від НЕО, втім у разі необхідності термінового зупинення установок запит може бути спершу наданий телекомунікаційними каналами. Інформація про такі випадки надається Кредиторам впродовж 3 діб. В бізнес-плані необхідно врахувати 1 добу для зупинки ВЕУ. Кредитори в щорічному звіті мають бути поінформовані про число зупинених установок та час їх простою.	З метою зниження ризику зіткнення для птахів ВЕС зупиняється у разі існування такого ризику. НЕО подає письмові заявки і веде реєстр всіх таких заходів, і про них оперативно сповіщаються Кредитори та місцеві органи. Стисла інформація публікується щорічно.	ЄБРР ВР 6/МФК СД 6	Зовнішній незалежний експерт-орнітолог	Стадія експлуатації Перегляд прогнозів 1-денного простою з врахуванням результатів моніторингу птахів в липні	Інформація про зупинки і результати надається Кредиторам щорічно. Заходи згідно ПЕСЗ.	
38.	Розробка пакета заходів покращення екологічного становища (з компенсацією біорізноманіття), направлених на підтримку біорізноманіття в регіоні.	Визначення впливу на чутливі біотопи і види, які охороняються.	ЄБРР ВР 6 Передова практика	Ресурси НВТ Залучені консультанти	До завершення оформлення фінансових аспектів проекту	Звіт із заходів покращення екологічного становища і актуалізація ПҚДСС.	Відкрито
ВР 8 «Культурна спадщина»							
39.	Розробка детального археологічного обстеження об'єкту в рамках робочого проекту.	Захист археологічних об'єктів/об'єктів культурної спадщини.	ЄБРР ВР 8 Передова практика	Ресурси НВТ Залучені консультанти	До початку будівельних робіт	Оновлений ОВДСС	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проектів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
40.	Підготовка плану управління археологічними об'єктами/об'єктами культурної спадщини, що існують на об'єкті.	Захист археологічних об'єктів/об'єктів культурної спадщини.	ЄБРР ВР 8 Передова практика	Ресурси NBT Залучені консультанти	До початку будівельних робіт	План управління археологічними об'єктами/об'єктами культурної спадщини	Відкрито
41.	Підготовка порядку дій у випадку виявлення знахідки, що має культурну цінність	Захист археологічного об'єкту під час будівництва.	ЄБРР ВР 8 Передова практика	Ресурси NBT Залучені консультанти	Перед будівництвом і під час будівництва.	Порядок дій у випадку виявлення знахідки, що має культурну цінність.	Відкрито
ВР 10 «Розкриття інформації та взаємодія з зацікавленими сторонами»							
42.	Реалізація плану взаємодії з зацікавленими сторонами (ПВЗС) Проекту і перевірка того, що в ньому враховано всі вимоги стосовно консультацій та комунікацій, встановлені ОВДСС, ПКДСС і ПЕСЗ Проекту. Регулярна актуалізація ПВЗС для врахування всіх оновлених даних за результатами виконання документа-доповнення до ОВДСС.	Репутаційні втрати компанії. Втрата довір'я громади та конфлікти.	ЄБРР ВР 10	Ресурси NBT Залучені консультанти Відповідальність: Інженер з охорони довкілля NBT, головний юрист (якщо вчасно призначений)	В процесі	Надання актуалізованого ПВЗС Кредиторам та ЄБРР для розгляду.	Відкрито
43.	Проведення додаткових цільових консультацій з землекористувачами і вразливими групами. Результати використовуються для актуалізації соціальної частини ОВДСС.	Репутаційні втрати компанії. Втрата довір'я громади та конфлікти.	ЄБРР ВР 1 і 10	Ресурси NBT Залучені консультанти	До завершення оформлення фінансових аспектів проекту	Надання актуалізованої ОВДСС Кредиторам.	Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)

№	Заходи	Екологічні та суспільні ризики (фінансова відповідальність/ переваги)	Вимоги (законодавчі, вимоги до реалізації проєктів ЄБРР, передова практика)	Ресурси, інвестиційні потреби, відповідальність	Час реалізації	Мета та критерії оцінки успішності впровадження	Статус
44.	Розробка та впровадження належного порядку подання скарг громадою під час будівництва та експлуатації.	Репутаційні втрати компанії. Втрата довіря громади та конфлікти.	ЄБРР ВР 10	Ресурси NBT Залучені консультанти	До завершення оформлення фінансових аспектів проєкту	Порядок подання скарг розроблено та включено у ПВЗС.	Відкрито
45.	Публікація ОВДСС англійською мовою та відповідними місцевими мовами (російською та українською) для громадського обговорення протягом 60 днів. В разі розбіжностей в документації через труднощі перекладу пріоритетною вважається англійська версія.	Репутаційні втрати компанії. Втрата довіря громади та конфлікти.	ЄБРР ВР 10	Ресурси NBT Залучені консультанти Відповідальність: Інженер з охорони довкілля NBT, головний юрист (якщо вчасно призначений)	До завершення оформлення фінансових аспектів проєкту	Розкриття ОВДСС згідно з ПВЗС.	Відкрито